

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปีนั้น ทั้งนี้ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ และ แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) มีจำนวนโครงการ ทั้งหมด ๓๔๘ โครงการ และมีโครงการที่ดำเนินการแล้วสอดคล้องกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๒ โครงการ ซึ่งถือว่าสำเร็จตามแผนฯ ร้อยละ ๒๙.๓๑ โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

| | | |
|---------------------------------|------------------|--------------|
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | จำนวน ๒๙ โครงการ | ร้อยละ ๑๓.๑๒ |
| ๒. การพัฒนาด้านการศึกษา | จำนวน ๑๖ โครงการ | ร้อยละ ๑๐๐ |
| ๓. การพัฒนาด้านสาธารณสุข | จำนวน ๒๑ โครงการ | ร้อยละ ๖๗.๗๔ |
| ๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | จำนวน ๖ โครงการ | ร้อยละ ๓๓.๓๓ |
| ๕. การพัฒนาด้านคนและสังคม | จำนวน ๒๘ โครงการ | ร้อยละ ๖๘.๒๙ |
| ๖. การพัฒนาการเมืองการบริหาร | จำนวน ๒ โครงการ | ร้อยละ ๙.๕๒ |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประจักษ์ ปราโมทย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

| | |
|--------------------------|---------|
| ปลัด อบต./รองปลัด | |
| หัวหน้าส่วน/หัวหน้าสำนัก | |
| เจ้าของเรื่อง | ศรีสมพร |
| ทาน | |
| พิมพ์ | |



รายงานผลการการดำเนินงานในรอบปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
โทร. ๐๕๖-๗๑๒๙๑๕

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|--|------|
| คำนำ | |
| สารบัญ | |
| บทสรุปผู้บริหาร | |
| ส่วนที่ ๑ บทนำ | |
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๔. การรายงานผล | ๔ |
| ๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๔ |
| ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๕ |
| ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล | |
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | ๖ |
| ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | ๓๔ |
| ภาคผนวก | |
| รูปภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๗ | |

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ พบว่า

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒๒๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐๓,๘๘๙,๔๗๘.๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินกู้) ซึ่งมีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน ๒๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๐๒๘,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๒ ของจำนวนโครงการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๑๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ซึ่งมีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๕๑๙,๒๑๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ซึ่งมีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๖๕,๙๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๔ ของจำนวนโครงการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๕,๖๗๘,๘๘๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ซึ่งมีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๑๒,๑๐๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๔๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๔,๑๒๗,๑๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ซึ่งมีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน ๒๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒,๖๒๔,๗๙๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๙

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๖๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ซึ่งมีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๙๗,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒ ของจำนวนโครงการ

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก และผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป



(นายประจักษ์ ปราโมทย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือ คุรุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนภายในตำบล

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้

ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๑.๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

๑.๒.๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

๑.๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของ ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล ตัวอย่างหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๑.๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ดงมูลเหล็ก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ดงมูลเหล็ก

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๑.๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ดงมูลเหล็ก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม


(๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กในการรายงานผลการติดตามโครงการ

(๕) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

(๖) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กองต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น



๑.๔ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น

รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็กแต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็กเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็ก

๑.๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลลงมูลเหล็กที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

มีรายละเอียดดังนี้

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มา เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

คงมูลเหล็กเป็นดินแดนแห่งความสุข ของผู้อาศัย และผู้มาเยือน

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

๑) พัฒนาระบบองค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก ให้มีความพร้อมมีขีดความสามารถที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการบริการสาธารณะที่เน้นประสิทธิภาพ

๒) พัฒนาการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก สร้างการมีส่วนร่วม ประสานและหนุน เสริมทุกภาคส่วน ภาครัฐราชการ, ท้องถิ่น, ท้องที่, วิชาการ (ปราชญ์ชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น) และภาคประชาชน ร่วมกัน ขับเคลื่อนให้้องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบท้องถิ่นน่าอยู่

๓) นำรูปแบบการบริหารจัดการและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตำบลคงมูลเหล็กภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล

๔) พัฒนารูปแบบการบริหารการพัฒนาตามระบอบประชาธิปไตยและหลักการกระจายอำนาจ น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ค. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ยุทธศาสตร์ | ๒๕๖๖ | | ๒๕๖๗ | | ๒๕๖๘ | | ๒๕๖๙ | | ๒๕๗๐ | |
|---|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๘๑ | ๓๕๖,๒๑๐,๒๗๒ ๐๐ | ๒๒๓ | ๓๐๓,๘๘๘,๕๓๘ ๐๐ | ๑๖๕ | ๒๘๓,๗๕๐,๖๕๘ ๐๐ | ๑๔๐ | ๒๕๖,๐๑๘,๘๗๒ ๐๐ | ๑๓๖ | ๒๒๐,๖๘๘,๘๗๒ ๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ๒๐ | ๕,๓๓๒,๕๐๐ ๐๐ | ๑๖ | ๕,๑๒๘,๕๐๐ ๐๐ | ๑๗ | ๓,๙๗๗,๖๐๐ ๐๐ | ๑๗ | ๕,๐๗๕,๐๐๐ ๐๐ | ๑๗ | ๕,๐๗๕,๐๐๐ ๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๗๑ | ๒,๓๗๗,๕๐๐ ๐๐ | ๓๑ | ๒,๓๗๗,๐๐๐ ๐๐ | ๒๕ | ๓,๗๗๐,๐๐๐ ๐๐ | ๑๕ | ๓,๕๐๕,๐๐๐ ๐๐ | ๑๕ | ๑,๕๑๕,๐๐๐ ๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๒๓ | ๑๐,๘๕๗,๐๐๐ ๐๐ | ๑๘ | ๕๕,๖๗๘,๘๘๐ ๐๐ | ๑๓ | ๕๕,๕๕๓,๘๘๐ ๐๐ | ๑๓ | ๕๕,๕๕๓,๘๘๐ ๐๐ | ๑๓ | ๕๕,๕๕๓,๘๘๐ ๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | ๕๐ | ๒๓,๘๐๖,๕๐๐ ๐๐ | ๕๓ | ๒๕,๑๒๗,๑๐๐ ๐๐ | ๕๓ | ๒๕,๖๒๖,๕๐๐ ๐๐ | ๕๐ | ๒๖,๖๑๘,๒๐๐ ๐๐ | ๕๐ | ๒๗,๙๐๐,๐๐๐ ๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๒๑ | ๕,๖๕๘,๐๐๐ ๐๐ | ๒๑ | ๖,๖๗๘,๐๐๐ ๐๐ | ๒๒ | ๖,๗๗๖,๐๐๐ ๐๐ | ๒๐ | ๕,๘๘๘,๐๐๐ ๐๐ | ๒๐ | ๕,๗๘๘,๐๐๐ ๐๐ |
| รวม | ๕๕๖ | ๑๐๑,๖๑๑,๖๗๒ ๐๐ | ๓๕๘ | ๓๘๖,๖๗๘,๘๕๘ ๐๐ | ๒๘๒ | ๓๖๗,๓๘๖,๕๒๘ ๐๐ | ๒๕๕ | ๓๒๘,๖๕๘,๖๕๒ ๐๐ | ๒๕๐ | ๓๐๕,๕๑๗,๗๕๒ ๐๐ |

ง. การใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๖ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๙๓๒,๕๓๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
|---|------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | ๐.๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ๑๖ | ๓,๕๑๘,๒๑๖.๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๒๑ | ๕๖๕,๙๙๐.๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๖ | ๓๑๒,๑๐๑.๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม | ๒๘ | ๑๙,๓๑๐,๑๖๑.๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๒ | ๕๙๗,๘๐๐.๐๐ |
| รวม | ๗๓ | ๒๕,๓๐๕,๒๖๘.๐๐ |

๓.๒ บัญชีรายละเอียดแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 การใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจำแนกตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจ สุขอนามัยเด็กและใส่ใจ สุขอนามัยครู | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๗๓๐ | ๒๗๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๐ ธ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๒๐ ธ.ค.๖๖ | เด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก มี พฤติกรรมสุขอนามัยที่ดี เป้าหมาย ๑๑๘ คน | ไม่มี | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ ร่มรื่นและปลอดภัย | ๕๐,๐๐๐ (โอนลด) ๑,๙๐๐ คงเหลือ ๔๘,๑๐๐ | ๔๘,๑๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๐๑ พ.ย.๖๖ สิ้นสุด ๑๒ ธ.ค.๖๖ | เด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก เป้าหมาย ๑ แห่ง | จำนวนช่างไม่ เพียงพอ/ จัดหาช่างให้ เพียงพอ เพื่อให้ งานดำเนินไปอย่าง ราบรื่น | |
| ๓ | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๐,๐๐๐ (โอนลด) ๒,๐๘๐ คงเหลือ ๑๗,๙๒๐ | ๑๗,๙๒๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๔ พ.ย.๖๖ สิ้นสุด ๒๔ พ.ย.๖๖ | เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ได้รับการทา ฟลูออไรด์วานิชและ ผู้ปกครองตระหนักถึง ความสำคัญของสุขภาพ ช่องปาก เป้าหมาย ๑๑๒ คน | ผู้ปกครองไม่ให้ความ สนใจในเรื่องสุขภาพ ฟันเด็ก/จัดให้มีการ ตรวจสุขภาพช่อง ปากโดยทันตแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง | |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา | ๙๔๗,๔๒๐ | ๙๔๖,๗๘๒ | ๖๓๘ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลดงมูลเหล็ก | ไม่มี | |
| ๕ | โครงการสวัสดิการรถรับส่งเด็ก เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก | ๒๔๐,๐๐๐ (โอนลด) ๓๙,๐๐๐ คงเหลือ ๒๐๑,๐๐๐ | ๒๐๐,๗๗๒ | ๒๒๘ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลดงมูลเหล็ก | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา (ต่อ)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---------------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๖ | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านคลองบง | ๕๒๘,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๕,๕๐๐ (โอนลด) ๕๐,๘๐๐ คงเหลือ ๕๙๒,๖๐๐ | ๕๙๒,๖๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | เด็กเล็ก นักเรียน อนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองบง เป้าหมาย ๘๘ คน | ไม่มี | |
| ๗ | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านท่ากกตาล | ๕๕๖,๘๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๕,๐๐๐ (โอนลด) ๓๑,๐๐๐ คงเหลือ ๕๕๐,๘๐๐ | ๕๕๐,๗๒๐ | ๘๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | เด็กเล็ก นักเรียน อนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่ากกตาล เป้าหมาย ๑๑๓ คน | ไม่มี | |
| ๘ | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านโนนตะแบก | ๒๗๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๕,๐๐๐ (โอนลด) ๑๔,๑๐๐ คงเหลือ ๒๗๐,๙๐๐ | ๒๗๐,๙๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | เด็กเล็ก นักเรียน อนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่ากกตาล เป้าหมาย ๕๔ คน | ไม่มี | |
| ๙ | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านโนนสะอาด | ๙๘๕,๖๐๐ (โอนลด) ๑๕๙,๕๐๐ คงเหลือ ๘๒๖,๑๐๐ | ๘๒๖,๐๕๖ | ๔๔ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | เด็กเล็ก นักเรียน อนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสะอาด เป้าหมาย ๑๖๘ คน | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา (ต่อ)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑๐ | โครงการพัฒนาทักษะการใช้ โปรแกรมเผื่อระวังติดตาม พัฒนาการเด็กและคัดกรอง พัฒนาการทักษะ EF | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๘๔๑ | ๑๕๙ | | ✓ | | เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๕ ก.ค. ๖๗ | เด็กปฐมวัยมีความพร้อม และมีทักษะที่สำคัญต่อ ชีวิตในอนาคต | ไม่มี | |
| ๑๑ | โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรม และจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๖ ก.พ. ๖๗ สิ้นสุด ๑๖ ก.พ. ๖๗ | เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ตงมูลเหล็ก เป้าหมาย ๑๑๘ คน | สื่อและอุปกรณ์ส่ง ล่าช้า/วางแผนสั่ง วัสดุ อุปกรณ์ ล่วงหน้า | |
| ๑๒ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ปฐมวัยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ ๒๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๙๕๕ | ๔๕ | | ✓ | | เริ่ม ๒๗ ส.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๒๗ ส.ค. ๖๗ | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ | -ขาดการวางแผนติดต่อ บุคลากร -สถานที่บางห้องไม่ เพียงพอสำหรับเด็ก ข้อเสนอแนะ -วางแผนดำเนินการและ ติดต่อประสานงานกับ บุคลากร -จัดจำนวนเด็กให้ เหมาะสมกับพื้นที่ห้องที่ จัดเป็นฐาน | |
| ๑๓ | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยโรคติดต่อ | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๙๕๕ | ๔๕ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ส.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑ ส.ค. ๖๗ | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี สุขภาพดี ปลอดภัยจาก โรคติดต่อ | -การแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบมอบหมายงาน -การบริหารจัดการเวลา -ระยะเวลาในการเข้าร่วม กิจกรรมประจำฐาน -สถานที่ห้องที่ตั้ง ฐานที่ ๒ การล้างมือที่ดูวิธี ห้องเรียน ค่อนข้างแคบเพราะเด็กที่เข้า ร่วมกิจกรรมเยอะ ข้อเสนอแนะ -จัดทำตารางมอบหมายงาน ให้ชัดเจน -จัดลำดับความสำคัญในการ ทำงาน -กำหนดระยะเวลาประจำ ฐานให้เหมาะสม -จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา (ต่อ)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปีเริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|--|---|------------------|---------|----------------------|--------------------|--------------------|--|---|--|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | ยกเลิกไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑๔ | โครงการส่งเสริมมาตรฐานการรักษาคงเหลือความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตงมูลเหล็ก | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๓๙๘ | ๖๐๒ | | ✓ | | เริ่ม ๑๔ มี.ค.๖๗ สิ้นสุด ๑๕ มี.ค.๖๗ | เด็กปฐมวัย ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตงมูลเหล็ก เป้าหมาย ๑๑๘ คน | ฐานการเรียนรู้ภาคทฤษฎีใช้เวลาในการบรรยายมาก ไม่เหมาะสมกับช่วงอายุ/ปรับฐานการเรียนรู้ภาคทฤษฎีให้น้อยลง และเพิ่มฐานการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ เน้นกิจกรรมที่เด็กได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง และควรให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | |
| ๑๕ | โครงการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ | ๓๐,๐๐๐ (โอนลด) ๓,๕๑๓ คงเหลือ ๒๖,๔๘๗ | ๒๖,๔๘๗ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๒ มี.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๖ มี.ค.๖๗ | เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ | -เด็กส่วนมากอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ การให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมกับครู มีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จะลดลง -ผู้ปกครองมีความคาดหวัง และกังวลในเรื่องของการเขียน การอ่านของเด็ก ข้อเสนอแนะ -ครูออกเยี่ยมบ้านเด็กที่มีความพร้อมสู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -ผู้ปกครอง ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา (ต่อ)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|---|---------------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑๖ | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ก.ย.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗ | เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลงมูลเหล็ก | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------|------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|-------------------------------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก | ๒๑๗,๐๐๐ | ๒๑๗,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก และบุคลากรภาครัฐ | ไม่มี | |
| ๒ | โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | | | ✓ | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | | | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันกำหนด |
| ๓ | โครงการลด ละ เลิก บุหรี่ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | | | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันกำหนด |
| ๔ | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตและคนพิการ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๖,๘๔๔ | ๓,๑๕๖ | | ✓ | | เริ่ม ๒๓ ส.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๒๓ ส.ค. ๖๗ | ผู้ดูแลคนพิการ, ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ และประชาชนทั่วไปภายในตำบลดงมูลเหล็ก เป้าหมาย ๖๓ คน | ไม่มี | |
| ๕ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๙๗,๐๐๐ | ๙๑,๓๗๘ | ๕,๖๒๒ | | ✓ | | เริ่ม ๒๙ มี.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๒๙ มี.ค. ๖๗ | อาสาสมัครปศุสัตว์และประชาชนทั่วไปภายในตำบลดงมูลเหล็ก เป้าหมาย ๓๐ คน | จัดอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดโครงการ | |
| ๖ | โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร | ๒๐,๐๐๐ | ๑๕,๗๖๘ | ๔,๒๓๒ | | ✓ | | เริ่ม ๑๙ ส.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๙ ส.ค. ๖๗ | ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนทั่วไปภายในตำบลดงมูลเหล็ก เป้าหมาย ๕๐ คน | ไม่มี | |
| ๗ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๘ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒๘ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และประชาชน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ คน | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข (ต่อ)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---------------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๘ | โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๑ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒๑ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๙ จำนวน ๕๐ คน | ไม่มี | |
| ๙ | โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๙ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒๙ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๕๐ คน | ไม่มี | |
| ๑๐ | โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๕ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๑๕ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕๐ คน | ไม่มี | |
| ๑๑ | โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๙ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒๙ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๕๐ คน | ไม่มี | |
| ๑๒ | โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๕ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๑๕ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๐๐ คน | ไม่มี | |
| ๑๓ | โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๕ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๑๕ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๐๐ คน | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข (ต่อ)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|---|---------------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑๔ | โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๕ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๑๕ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๐๐ คน | ไม่มี | |
| ๑๕ | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๕ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๑๕ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ คน | ไม่มี | |
| ๑๖ | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๒ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒๒ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๐๐ คน | ไม่มี | |
| ๑๗ | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๒ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒๒ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๕๐ คน | ไม่มี | |
| ๑๘ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๙ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒๙ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๕๐ คน | ไม่มี | |
| ๑๙ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๘ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒๘ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕๐ คน | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข (ต่อ)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|---|---------------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๒๐ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๑ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒๑ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๙ จำนวน ๕๐ คน | ไม่มี | |
| ๒๑ | โครงการสืบสานพระราช ปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านนม | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๙ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒๙ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๕๐ คน | ไม่มี | |
| ๒๒ | โครงการอบรมหมอบ้าน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๑ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒๑ ก.ย. ๖๗ | เด็ก เยาวชน และ ประชาชน หมู่ที่ ๙ จำนวน ๕๐ คน | ไม่มี | |
| ๒๓ | โครงการบูรณาการป้องกันและ การแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ | (โอนเพิ่ม) ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๑ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒๑ ก.ย. ๖๗ | เพื่ออุดหนุนหน่วยงาน ราชการในการแก้ไข ปัญหายาเสพติด | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปีเริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|------------------|---------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|---|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | ยกเลิกไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๐ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๐๙ ธ.ค. ๖๖ | รายได้ขององค์กรเพิ่มขึ้น ประชาชนเข้าใจภาษีมากขึ้น | บุคลากรขาดความรู้ ด้านแผนที่ภาษี และ งบประมาณไม่เพียงพอ/ จัดฝึกอบรมด้านแผนที่ ภาษี และจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม | |
| ๒ | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กรรมการตรวจการจ้าง | ๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๓,๐๐๐ คงเหลือ ๑๓,๐๐๐ | ๑๒,๔๕๐ | ๕๕๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ผู้แทนชุมชน พนักงาน ส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เป้าหมาย ๕๐ คน | ไม่มี | |
| ๓ | โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ให้มีรายได้ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๖ มี.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๒๖ มี.ค. ๖๗ | ผู้สูงอายุ และอาสาสมัคร ชุมชนในพื้นที่ตำบล ดงมูลเหล็ก จำนวน ๕๐ คน | ไม่มี | |
| ๔ | โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ให้มีรายได้ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๐ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๑๐ เม.ย. ๖๗ | คนพิการและผู้ดูแลคน พิการภายในตำบล ดงมูลเหล็ก จำนวน ๕๐ คน | ไม่มี | |
| ๕ | โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ ให้เยาวชนให้มีรายได้ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๖๕๙ | ๓๔๑ | | ✓ | | เริ่ม ๖ ส.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๖ ส.ค. ๖๗ | เด็กและเยาวชน ภายในตำบล ดงมูลเหล็ก จำนวน ๕๐ คน | ไม่มี | |
| ๖ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | ๔๐,๐๐๐ | ๓๙,๙๙๒ | ๘ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ก.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ประชาชนตำบล ดงมูลเหล็ก | -ขาดบุคลากรที่ต้องดูแล สวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ข้อเสนอแนะ -แต่งตั้งบุคลากรเพื่อดูแล สวนอนุรักษ์พันธุกรรม การพืช | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคนและสังคม

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|--|---|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|---|--|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี | ๑๒๐,๐๐๐ (โอนลด) ๕,๘๒๐ คงเหลือ ๑๑๔,๑๘๐ | ๑๑๔,๑๘๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๓ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๔ ก.ค. ๖๗ | พนักงานส่วนตำบล สมาชิก อบต. ฝ่ายปกครองและประชาชนทั่วไป เป้าหมาย ๕๐๐ คน | วัสดุ อุปกรณ์ไม่มีเพียงพอในการจัดกิจกรรม/ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ | |
| ๒ | โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีแข่งขันเรือยาว | ๓๒๐,๐๐๐ (โอนลด) ๕,๒๔๐ คงเหลือ ๓๑๔,๗๖๐ | ๓๑๔,๗๕๑ | ๘ | | ✓ | | เริ่ม ๒๐ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๒ ต.ค. ๖๖ | พนักงานส่วนตำบล สมาชิก อบต. ฝ่ายปกครองและประชาชนทั่วไป เป้าหมาย ๓๐๐ คน | วัสดุ อุปกรณ์ไม่มีเพียงพอในการจัดกิจกรรม/ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ | |
| ๓ | โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง | ๕๐,๐๐๐ | ๔๙,๔๒๓ | ๕๗๗ | | ✓ | | เริ่ม ๒๗ พ.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๒๗ พ.ย. ๖๖ | พนักงานส่วนตำบล สมาชิก อบต. ฝ่ายปกครองและประชาชนทั่วไป เป้าหมาย ๕๐๐ คน | ลานจัดกิจกรรมการแสดงไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ/ควรติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่ม | |
| ๔ | โครงการส่งเสริมสืบสาน ประเพณีท้องถิ่นงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๗ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๐๔ ก.พ. ๖๗ | อุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ เป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ คน | ไม่มี | |
| ๕ | โครงการสร้างมาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | ๒,๐๐๐ | ๑,๒๙๖ | ๗๐๔ | | ✓ | | เริ่ม ๒๙ ธ.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๐๔ ม.ค. ๖๗ | ประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนน สัจจรไปมา | ไม่มี | |
| ๖ | โครงการติดตั้งกระจกโค้ง | ๔๐,๐๐๐ (โอนลด) ๑,๐๐๐ คงเหลือ ๓๙,๐๐๐ | ๓๙,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๐๑ ธ.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ธ.ค. ๖๗ | ประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนน สัจจรไปมา | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคนและสังคม (ต่อ)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---------------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๗ | โครงการรณรงค์ป้องกันอหิวาต์ | ๑๕,๐๐๐ (โอนลด) ๒,๕๖๐ คงเหลือ ๑๒,๔๔๐ | ๑๒,๔๓๘ | ๒ | | ✓ | | เริ่ม ๐๑ ธ.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๖๗ | ประชาชนภายในตำบล ดงมูลเหล็ก ป้ายไวนิล จำนวน ๖ จุด | ไม่มี | |
| ๘ | โครงการคนดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม | ๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑,๐๐๐ คงเหลือ ๖,๐๐๐ | ๕,๕๕๐ | ๔๕๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒ ก.ย. ๖๗ | พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เยาวชน อสม. อปพร.และผู้สูงอายุ เป้าหมาย ๓๐ คน | ไม่มี | |
| ๙ | โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติ | ๘,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ และร่วม แสดงจงรักภักดี | ไม่มี | |
| ๑๐ | เงินสมทบกองทุน (กองทุน) สวัสดิการชุมชนตำบล ดงมูลเหล็ก | ๓๒๖,๑๖๐ | ๓๒๖,๑๖๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | สำนักงานกองทุน (กองทุน) สวัสดิการชุมชน ตำบลดงมูลเหล็ก เป้าหมาย ๘๐๖ คน | ไม่มี | |
| ๑๑ | โครงการสร้างมาตรฐานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ | ๒,๐๐๐ | ๑,๒๙๖ | ๗๐๔ | | ✓ | | เริ่ม ๑๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๑๗ เม.ย. ๖๗ | ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้รถ ใช้ถนนสัญจรไปมา | ไม่มี | |
| ๑๒ | โครงการตรวจเช็คถังดับเพลิง ภายในตำบล ดงมูลเหล็ก | ๓๐,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ก.พ. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๗ | ถังดับเพลิงภายใน ตำบลดงมูลเหล็ก เป้าหมาย ๕๑๔ ถัง | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคนและสังคม (ต่อ)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|--|---|------------------|---------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|---------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | ยกเลิกไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑๓ | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย | ๒๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๕๐,๐๐๐ (โอนลด) ๑๕๕,๐๐๐ คงเหลือ ๙๕,๐๐๐ | ๙๔,๗๑๐ | ๒๙๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีเยี่ยวยาและฟื้นฟู หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลคงมูลเหล็ก | ไม่มี | |
| ๑๔ | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย | ๔๐,๐๐๐ (โอนลด) ๒,๒๐๐ คงเหลือ ๓๗,๘๐๐ | ๓๗,๗๗๐ | ๓๐ | | ✓ | | เริ่ม ๓๑ ก.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๖๗ | นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด จำนวน ๘๕ คน | ไม่มี | |
| ๑๕ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ๑๐๐,๐๐๐ (โอนลด) ๒๒,๕๐๐ คงเหลือ ๗๗,๕๐๐ | ๗๗,๔๕๐ | ๕๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๔ ก.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๒๖ ก.ค. ๖๗ | อปพร. หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลคงมูลเหล็ก จำนวน ๔๐ คน | ไม่มี | |
| ๑๖ | โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิง | ๓๐,๐๐๐ (โอนลด) ๓,๖๐๐ คงเหลือ ๒๖,๔๐๐ | ๒๖,๓๑๘ | ๘๒ | | ✓ | | เริ่ม ๒๑ พ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๒๑ พ.ค. ๖๗ | พนักงานจ้าง อปพร.และประชาชนที่สนใจ หมู่ที่ ๑-๑๑ ต.คงมูลเหล็ก | ไม่มี | |
| ๑๗ | โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด | ๑๐,๐๐๐ | ๘,๒๙๒ | ๑,๗๐๘ | | ✓ | | เริ่ม ๑ มิ.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๗ | จัดทำป้ายไว้มูลรณรงค์ ประชาชนสัมพันธ์ภายใน หมู่ที่ ๒,๔,๗ และ ๘ ตำบลคงมูลเหล็ก จำนวน ๔ ป้าย | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคนและสังคม (ต่อ)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|--|---|------------------|---------|----------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | ยกเลิกไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑๘ | โครงการลดขยะแบบมีส่วนร่วม ตำบลดงมูลเหล็ก | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๖๖๓ | ๓๓๗ | | ✓ | | เริ่ม ๗ ส.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๗ ส.ค. ๖๗ | บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนประชาชน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๗๐ คน | - มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ - เพิ่มงบประมาณในข้อบัญญัติ | |
| ๑๙ | โครงการลอกวางระบายน้ำ ตำบลดงมูลเหล็ก | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๓ ก.พ. ๖๗ สิ้นสุด ๒๓ ก.พ. ๖๗ | ประชาชน กลุ่มจิตอาสา ทำดี อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ออล.) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ เจ้าหน้าที่ อบต.ดงมูลเหล็ก | บุคลากรไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ/จัดสรรตำแหน่งเพิ่ม จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม | |
| ๒๐ | โครงการคนไทย ใจอาสา | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๙๐๐ | ๑๐๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๑ ส.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๒๑ ส.ค. ๖๗ | เด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน | ไม่มี | |
| ๒๑ | โครงการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ | ๑๕,๕๗๘,๖๔๐ (โอนลด) ๑,๑๒๗,๐๐๐ คงเหลือ ๑๔,๔๕๑,๖๔๐ | ๑๔,๔๔๗,๒๐๐ | ๔,๔๔๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ผู้สูงอายุภายในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก ให้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคน | ไม่มี | |
| ๒๒ | โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ | ๓,๔๔๙,๘๘๐ | ๓,๒๙๑,๒๐๐ | ๑๕๘,๖๘๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | คนพิการภายในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก ให้ได้รับเบี้ยยังชีพความพิการทุกคน | ไม่มี | |
| ๒๓ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๑๐๒,๐๐๐ (โอนลด) ๑๙,๐๐๐ คงเหลือ ๘๓,๐๐๐ | ๗๒,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ผู้ป่วยเอดส์ภายในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก ให้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทุกคน | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคนและสังคม (ต่อ)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|--|--|------------------|---------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|---|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | ยกเลิกไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๒๔ | โครงการจัดงานปิดทอง หลวงพ่อทั้ง | ๕๐,๐๐๐ | ๔๙,๘๑๕ | ๑๘๕ | | ✓ | | เริ่ม ๑๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๑๒ เม.ย. ๖๗ | ประชาชนทั่วไปภายในตำบล ดงมูลเหล็กหมู่ที่ ๑-๑๑ และตำบลข้างเคียง | -ได้วางเครื่องบวงสรวงไม่เพียงพอ -เก้าอี้ไม่เพียงพอสำหรับผู้ร่วมงาน ข้อเสนอแนะ -เพิ่มจำนวนโต๊ะวางเครื่องบวงสรวง -ควรจัดหาเก้าอี้ให้เพียงพอ | |
| ๒๕ | โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข | ๔๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๓,๓๓๓ คงเหลือ ๑๓๘,๓๓๓ | ๑๓๗,๖๓๙ | ๖๙๔ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ก.พ. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | วัดในพื้นที่ตำบล ดงมูลเหล็ก และทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชน | ไม่มี | |
| ๒๖ | โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้งไฟ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๙ มิ.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒๙ มิ.ย. ๖๗ | ประชาชนทั่วไปภายใน ตำบลดงมูลเหล็ก หมู่ที่ ๑-๑๑ และตำบลข้างเคียง | ไม่มี | |
| ๒๗ | โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ | ๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๒๐,๐๐๐ (โอนลด) ๒๑,๘๙๐ คงเหลือ ๔๘,๑๑๐ | ๔๘,๑๑๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๓ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๑๓ เม.ย. ๖๗ | ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ กลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป | ไม่มี | |
| ๒๘ | โครงการบุญเบิกบ้าน | ๔๕,๐๐๐ (โอนลด) ๓๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๒ พ.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๗ มิ.ย. ๖๗ | ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ กลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|---|---------------------------------|---|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการติดตั้งระบบเสียง ประกาศไร้สาย (ไม่รวมเสารับส่ง) | ๔๔๙,๒๐๐ | ๐ | ๔๔๙,๒๐๐ | | | ✓ | | | | เนื่องจากมีการ โอนลด งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อ นำไปจัดทำ โครงการที่มี ความจำเป็น เร่งด่วนมากกว่า |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและการ ป้องกันการทุจริตสำหรับ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และพนักงานจ้าง | ๑๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๕,๐๐๐ (โอนลด) ๑,๒๐๐ คงเหลือ ๑๘,๘๐๐ | ๑๘,๗๓๖ | ๖๔ | | ✓ | | เริ่ม ๓ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓ เม.ย. ๖๗ | พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.คงมูลเหล็ก เป้าหมาย ๗๒ คน | ไม่มี | |
| ๓ | โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง นายก อบต.และ สมาชิกสภา | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | | เนื่องจาก ไม่มีการ เลือกตั้ง |
| ๔ | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ | ๑๖,๐๐๐ | ๐ | ๑๖,๐๐๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ดำเนินการอุดหนุน งบประมาณให้องค์กร บริหารส่วนตำบลสะเดียง เพื่อดำเนินโครงการฯ | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร (ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุดการ ดำเนินการ | เป้าหมาย/ ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | เก้าอี้สำหรับประธานห้องประชุม | (โอนเพิ่ม) ๔,๙๐๐ | ๔,๙๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๖ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๖ ส.ค.๖๗ | จำนวน ๑ ตัว | ไม่มี | |
| ๒ | เก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม | (โอนเพิ่ม) ๓๑,๙๐๐ | ๓๑,๙๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๖ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๖ ส.ค.๖๗ | จำนวน ๑๑ ตัว | ไม่มี | |
| ๓ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | (โอนเพิ่ม) ๘๓,๐๐๐ | ๘๓,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๖ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๖ ส.ค.๖๗ | จำนวน ๒ เครื่อง | ไม่มี | |
| ๔ | ชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ แบบตรง | (โอนเพิ่ม) ๑๗,๘๐๐ | ๑๗,๘๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๖ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๖ ส.ค.๖๗ | จำนวน ๑ ชุด | ไม่มี | |
| ๕ | ชุดโต๊ะห้องประชุม | (โอนเพิ่ม) ๒๖,๕๐๐ | ๒๖,๕๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๖ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๖ ส.ค.๖๗ | จำนวน ๑ ชุด | ไม่มี | |
| ๖ | พัดลมไอเย็น แบบไม่มีละอองน้ำ ชนิดตั้งพื้น | (โอนเพิ่ม) ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๖ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๖ ส.ค.๖๗ | จำนวน ๔ เครื่อง | ไม่มี | |
| ๗ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA | (โอนเพิ่ม) ๒๖,๙๐๐ | ๒๖,๙๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๖ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๖ ส.ค.๖๗ | จำนวน ๑ เครื่อง | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร (ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน) (ต่อ)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------|------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๘ | โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV | (โอนเพิ่ม) ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๖ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๖ ส.ค.๖๗ | จำนวน ๑ เครื่อง | ไม่มี | |
| ๙ | เครื่องพ่นฝอยละอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข | (โอนเพิ่ม) ๔๘๐,๐๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๗ ก.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๗ ก.ค.๖๗ | จำนวน ๑ เครื่อง | ไม่มี | |
| ๑๐ | เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น พร้อมถัง | (โอนเพิ่ม) ๘,๙๐๐ | ๘,๙๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๖ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๖ ส.ค.๖๗ | จำนวน ๑ เครื่อง | ไม่มี | |
| ๑๑ | ตู้เย็น | (โอนเพิ่ม) ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๕ ก.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๒๕ ก.ย. ๖๗ | จำนวน ๑ ตู้ | ไม่มี | |
| ๑๒ | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | (โอนเพิ่ม) ๓๒,๖๐๐ | ๓๒,๖๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๔ ก.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๒๔ ก.ค. ๖๗ | จำนวน ๑ เครื่อง | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------|------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|---|---------------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางฉลอม ศรีดี หมู่ที่ ๑ บ้านดงมูลเหล็ก | ๑๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๒ ม.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๒ มี.ค.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านดงมูลเหล็ก | ไม่มี | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางซอยข้างคลองไม้แดง (วังตาอัน) หมู่ที่ ๒ บ้านดงมูลเหล็ก | ๓๖๘,๐๐๐ | ๓๖๘,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๒ ม.ค.๖๗ สิ้นสุด ๐๘ มี.ค.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านดงมูลเหล็ก | ไม่มี | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัส สายทาง พช.ถ ๔๒-๐๕๗ ซอยบ้านคลองบง ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองบง | ๔๙๕,๐๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๐๘ ม.ค.๖๗ สิ้นสุด ๐๘ มี.ค.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองบง | ไม่มี | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่องท่าหิน ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านดงมูลเหล็ก | ๔๒๙,๗๐๐ | ๔๒๙,๐๐๐ | ๗๐๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๒ ม.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๒ มี.ค.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านดงมูลเหล็ก | ไม่มี | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัส สายทาง พช.ถ ๔๒-๐๗๐ ซอยบ้านโนนตะแบก ๘ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะแบก | ๓๕๔,๔๘๐ | ๓๕๔,๐๐๐ | ๔๘๐ | | ✓ | | เริ่ม ๐๒ ม.ค.๖๗ สิ้นสุด ๐๒ มี.ค.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะแบก | ไม่มี | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัส สายทาง พช.ถ ๔๒-๐๑๘ ซอยบ้านโนนตะแบก ๖ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะแบก | ๔๘๓,๐๐๐ | ๔๘๓,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๐๒ ม.ค.๖๗ สิ้นสุด ๐๒ มี.ค.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะแบก | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม) ต่อ

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------|------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---------------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยท่ากกตาล ๑๐ หมู่ที่ ๖ บ้านท่ากกตาล | ๑๗๖,๘๐๐ | ๑๗๖,๐๐๐ | ๘๐๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๓ ธ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๑ ก.พ.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านท่ากกตาล | ไม่มี | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๙๘ สายทางขอยบ้านลำป่าสัก ๗ หมู่ที่ ๗ บ้านลำป่าสัก | ๔๐๗,๐๐๐ | ๔๐๗,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๐๒ ม.ค.๖๗ สิ้นสุด ๐๒ มี.ค.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านลำป่าสัก | ไม่มี | |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๓๒ ขอยบ้านลำป่าสักเหนือ ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านลำป่าสักเหนือ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๖ ธ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๒๔ ก.พ.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านลำป่าสัก | ไม่มี | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๗๒ สายบ้านโนนสะอาด ๔ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด | ๔๙๕,๐๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๐๘ ม.ค.๖๗ สิ้นสุด ๐๘ มี.ค.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด | ไม่มี | |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๑๐๑ ขอยร่วมใจพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๙ บ้านลำป่าสักเหนือ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๓ ธ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๑ ก.พ. ๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านลำป่าสักเหนือ | ไม่มี | |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๓๘ สายทางขอยบ้านท่ากกตาล ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล | ๔๙๔,๔๐๐ | ๔๙๔,๐๐๐ | ๔๐๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๓ ธ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๑ ก.พ. ๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม) ต่อ

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------|------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---------------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑๓ | โครงการคันดินกั้นน้ำ หมู่ที่ ๗ | ๑๔๙,๐๐๐ | ๑๔๙,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๔ ธ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๕ ม.ค.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านลำป่าสักมูล | ไม่มี | |
| ๑๔ | โครงการซ่อมแซมคันดินแม่น้ำ ป่าสัก หมู่ที่ ๑๑ จุดที่ ๑ และ จุดที่ ๒ | ๖๑,๙๐๐ | ๖๑,๙๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๕ ธ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๕ ม.ค.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากวด | ไม่มี | |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ สุขภาพชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๓ ธ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๒ มี.ค.๖๗ | ประชาชนตำบล ดงมูลเหล็ก และเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล ดงมูลเหล็ก | ไม่มี | |
| ๑๖ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วน ตำบลดงมูลเหล็ก หมู่ที่ ๒ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๘๔,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | | ✓ | | เริ่ม ๑๓ ธ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๑๒ มี.ค.๖๗ | ประชาชนตำบล ดงมูลเหล็กและเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล ดงมูลเหล็ก | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร (ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน) (ใช้จ่ายเงินสะสม)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|---|---------------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ | ๙๒,๐๐๐ | ๙๒,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๐๘ ธ.ค.๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗ | เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต แบบที่ ๒ | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เงินกู้)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------|------------------|---------|----------------------|--------------------|--------------------|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| | | | | | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | ยกเลิกไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านดงมูลเหล็ก | ๓๙๗,๐๐๐ | ๓๙๗,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๓๑ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๗ พ.ย.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านดงมูลเหล็ก | ไม่มี | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยดงมูลเหล็ก ๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านดงมูลเหล็ก | ๓๕๔,๐๐๐ | ๓๕๔,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๓๑ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๗ พ.ย.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านดงมูลเหล็ก | ไม่มี | |
| ๓ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยราชบูรณะ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านดงมูลเหล็ก | ๑๖๑,๐๐๐ | ๑๖๑,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๓๑ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๗ พ.ย.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านดงมูลเหล็ก | ไม่มี | |
| ๔ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านคลองบง ๑๑ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองบง | ๓๙๓,๐๐๐ | ๓๙๓,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๓๑ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๗ พ.ย.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองบง | ไม่มี | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BOX Culvert) คลองยอดทะเล หมู่ที่ ๔ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๓๐ ก.ย.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านดงมูลเหล็ก | ไม่มี | กันเงินที่ยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๖ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านโนนตะแบก ๘ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะแบก | ๓๖๘,๐๐๐ | ๓๖๘,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๓๑ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๗ พ.ย.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะแบก | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เงินกู้) ต่อ

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณ อนุมัติ | งบประมาณ เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------|----------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---------------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๗ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านลำป่าสักเหนือ ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านลำป่าสักมูล | ๓๗๑,๐๐๐ | ๓๗๑,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๓๑ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๗ พ.ย.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านลำป่าสักมูล | ไม่มี | |
| ๘ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย บ้านโนนสะอาด ๔ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด | ๓๗๐,๐๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๓๑ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๗ พ.ย.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด | ไม่มี | |
| ๙ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๙ บ้านลำป่าสักเหนือ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๓๑ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๗ พ.ย.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านลำป่าสักเหนือ | ไม่มี | |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านท่ากกตาล ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล | ๓๘๒,๐๐๐ | ๓๘๒,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๓๑ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๗ พ.ย.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล | ไม่มี | |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านท่ากกตาล ๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล | ๓๗๗,๐๐๐ | ๓๗๗,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๓๑ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๗ พ.ย.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล | ไม่มี | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

| ที่ | โครงการตามแผน | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | | | วัน เดือน ปี เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ | ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------|------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|---|---------------------------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน | ดำเนินงาน แล้วเสร็จ | ยกเลิก ไม่ดำเนินการ | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒ - ๐๕๐ ซอยบ้านคลองบง ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองบง | ๓,๐๐๕,๐๐๐ | ๓,๐๐๕,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๘ พ.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๖ ส.ค.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองบง | ไม่มี | |
| ๒ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๒๔ สายซอยราษฎร์บูรณะ ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านดงมูลเหล็ก | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | เริ่ม ๒๗ ส.ค.๖๗ สิ้นสุด ๒๕ พ.ย.๖๗ | ประชากรในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านดงมูลเหล็ก | ไม่มี | |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

๑. เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ |
|------------------------------|--------------|---------------------|----------|
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | |
| การพัฒนาทางการศึกษา | ๑๖ | ๓,๕๑๕,๒๑๖.๐๐ | |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๒๑ | ๕๖๕,๙๙๐.๐๐ | |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๖ | ๓๑๒,๑๐๑.๐๐ | |
| การพัฒนาด้านคนและสังคม | ๒๘ | ๑๙,๓๑๐,๑๖๑.๐๐ | |
| พัฒนาการเมืองการบริหาร | ๒ | ๕๙๗,๘๐๐.๐๐ | |
| รวม | ๗๓ | ๒๔,๓๐๕,๒๖๘.๐๐ | |

๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ |
|------------------------------|--------------|---------------------|----------|
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒ | ๔,๑๐๕,๐๐๐.๐๐ | |
| การพัฒนาทางการศึกษา | - | - | |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข | - | - | |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | |
| การพัฒนาด้านคนและสังคม | - | - | |
| พัฒนาการเมืองการบริหาร | - | - | |
| รวม | ๒ | ๔,๑๐๕,๐๐๐.๐๐ | |

๓. เงินสะสม (ใช้จ่ายเงินสะสม)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------|
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๖ | ๖,๐๑๐,๙๐๐.๐๐ | |
| การพัฒนาทางการศึกษา | - | - | |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข | - | - | |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | |
| การพัฒนาด้านคนและสังคม | - | - | |
| พัฒนาการเมืองการบริหาร (โครงการฯ) | - | - | |
| รวม | ๑๖ | ๖,๐๑๐,๙๐๐.๐๐ | |

๔. เงินกู้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ |
|------------------------------|--------------|---------------------|----------|
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๑ | ๓,๙๑๓,๐๐๐.๐๐ | |
| การพัฒนาทางการศึกษา | - | - | |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข | - | - | |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | |
| การพัฒนาด้านคนและสังคม | - | - | |
| พัฒนาการเมืองการบริหาร | - | - | |
| รวม | ๑๑ | ๓,๙๑๓,๐๐๐.๐๐ | |

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | ดำเนินการได้ | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|----------|
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๒๑ | ๒๙ | ๑๓.๑๒ | |
| การพัฒนาด้านการศึกษา | ๑๖ | ๑๖ | ๑๐๐.๐๐ | |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๓๑ | ๒๑ | ๖๗.๗๔ | |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑๘ | ๖ | ๓๓.๓๓ | |
| การพัฒนาด้านคนและสังคม | ๔๑ | ๒๘ | ๖๘.๒๙ | |
| พัฒนาการเมืองการบริหาร | ๒๑ | ๒ | ๙.๕๒ | |
| รวม | ๓๔๘ | ๑๐๒ | ๒๙.๓๑ | |

๑. องค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๓๔๘ โครงการ

๒. โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และ เงินกู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวน ๑๐๒ โครงการ

= จำนวนโครงการที่ทำได้ X ๑๐๐

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

= $\frac{๑๐๒ \times ๑๐๐}{๓๔๘}$

คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๑ ของโครงการ

๓. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ และเงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกู้ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กทราบ เพื่อจะได้ พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

๔. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กกำหนด กรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

| ลำดับ | กรอบการดำเนินงาน | วัน/เดือน/ปี |
|-------|--|-------------------------------------|
| ๑ | กำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและช่วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก | ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ |
| ๒ | ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม แต่ละสำนักงาน กอง รายงานผลการดำเนินโครงการพร้อมรูปภาพ | ทุกไตรมาส |
| ๓ | ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ |
| ๔ | แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ทราบ | ภายในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ |

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ภารกิจต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถกำหนดเค้าโครงและรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม)

ภาคผนวก

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางฉลอม ศรีดี หมู่ที่ ๑ บ้านดงมูลเหล็ก



โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยข้างคลองไม้แดง (วังตาอัน) หมู่ที่ ๒ บ้านดงมูลเหล็ก



โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๕๗ ซอยบ้านคลองบง ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองบง



โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่องทำหิน ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านคงมูลเหล็ก



โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๗๐ ซอยบ้านโนนตะแบก ๘ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะแบก



โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหีสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๑๘ ซอยบ้านโนนตะแบก ๖ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะแบก



โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่ากกตาล ๑๐ หมู่ที่ ๖ บ้านท่ากกตาล



โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๔๘ สายทางซอยบ้านลำป่าสัก ๗ หมู่ที่ ๗ บ้านลำป่าสัก



โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๓๒ ซอยบ้านลำป่าสักเหนือ ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านลำป่าสักเหนือ



โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๓๒ สายบ้านโนนสะอาด ๔ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด



โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๑๐๑ ขอยร่วมใจพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๙ บ้านลำป่าสักเหนือ



โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๓๘ สายทางขอยบ้านท่ากกตาล ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล



โครงการคันดินกั้นน้ำ หมู่ที่ ๗



โครงการซ่อมแซมคันดินแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๑๑ จุดที่ ๑ และจุดที่ ๒



โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก



โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก หมู่ที่ ๒



ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(เงินกู้)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยร่วมใจพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๙ บ้านลำป่าสักเหนือ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยดงมูลเหล็ก ๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านดงมูลเหล็ก



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านท่ากกตาล ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล



โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BOX Culvert) คลองยอดทะเล หมู่ที่ ๔



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านคลองบง ๑๑ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองบง



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านลำป่าสักเหนือ ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านลำป่าสักมูล



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยราชบุรณะ ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านดงมูลเหล็ก



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยบ้านโนนตะแบก ๘ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะแบก



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านท่ากกตาล ๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านโนนสะอาด ๔ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยร่วมพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านดงมูลเหล็ก



ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๕๐ ซอยบ้านคลองบง ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองบง



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ ๔๒-๐๒๔ สายซอยราษฎร์บูรณะ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านดงมูลเหล็ก



ด้านการศึกษา

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจสุขอนามัยเด็กและใส่ใจสุขอนามัยครู



โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและปลอดภัย



โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา



โครงการสวัสดิการรถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก



โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองบง



โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่ากวด



โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนตะแบก



โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนสะอาด



โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กและ คัดกรองพัฒนาการทักษะ EF



โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย



โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21



โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคติดต่อ



โครงการส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก



โครงการสร้างรอยเชื่อมต่อการศึกษาระหว่างการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักรยานซาโล



ด้านสาธารณสุข

โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงมูลเหล็ก



โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตและคนพิการ



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า



โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 1



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 9



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 6



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 7



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 10



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 5



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 8



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 11



โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 2



โครงการตรวจสอบภาคีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 3



โครงการตรวจสอบภาคีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 4



โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 6



โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 7



โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 9



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 10




โครงการอบรมหมอบ้าน หมู่ที่ 4



ด้านเศรษฐกิจ

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน



โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กรรมการตรวจการจ้าง



โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้



โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้



โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนมีรายได้



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ



ด้านคนและสังคม


โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี



โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาว



โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง



**โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่น
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์**

โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่



โครงการติดตั้งกระจกโค้ง



โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย



โครงการคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม



โครงการเงินสมทบกองทุน (กองทุน) สวัสดิการชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก



โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์



โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเสียหายหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย




โครงการตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในตำบลงมูลเหล็ก



โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย



โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน



โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิง



โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติด



โครงการลดขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลดงมูลเหล็ก



โครงการลอกวางระบายน้ำตำบลดงมูลเหล็ก



โครงการคนไทย ใจอาสา



โครงการเบี่ยงชีฟให้กับผู้สูงอายุ



โครงการเบี่ยงชีฟความพิการ



โครงการเบิยยังชีพผู้ป่วยเอดส์



โครงการจัดงานปิดทองหลวงพ่อั้ง



โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข



โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ



โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์



โครงการบุญเบิกบ้าน



ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตสำหรับ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และพนักงานจ้าง



