

อบต. ดงมูลเหล็ก
เลขรับที่ 640
วันที่ ๒๓/๒๕/๒๕
เวลา



ที่ พช ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๗๓

ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗/๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

กนกภา

เรื่อง เปรียงรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(นางอภิสร่า ปวงแก้ว)
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนางิ้ว นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก จังหวัดดงมูลเหล็ก **ชยันไพฑูริย์สำนักปลัด**
นาป่า สะเดียง ท้ายใหญ่ ตะเบา นายม ป่าเสลา และนายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าพล

อ้างถึง หนังสืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๒๗/๓๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒๔๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ตามที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการ เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่าย
ภาครัฐ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๒
กำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายที่ร้อยละ ๔๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่า ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มียอดเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๙.๒๕ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เร่งรัด ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญา หากมีปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินการให้รายงานจังหวัดทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)

นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๒๔๔๙



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒ ๕๖

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง เปรียบเทียบติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอน้ำหนาว)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๖๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๒
กำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายที่ร้อยละ ๔๕ นั้น

ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ มียอดเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๔.๒๕ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้อำเภอแจ้งกำชับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเร่งรัด ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญา หากมี
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการให้รายงานจังหวัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

- เห็นควรแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการ
- เห็นควรแจ้ง ท.จ.ว. จ.ว.น.ก. จ.ว.ร.น.ก. ให้ดำเนินการ
- เพื่อโปรดทราบ

(นางพิรณันท์ ยิ้มแทน)
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๖๗๒-๕๗๘๑ ต่อ ๑๐๕

-ทราบ
-ลงนาม
ช.ย.ส. (นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)
นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
กำหนดราคากลาง

| ร.ก. | ลำดับ | หน่วยดำเนินการ | รายการ | จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร | การก่องหนียุกพัน | | เบิกจ่าย
พ.ศ.63- ก.ย.64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|-------------|----------------|---|------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|---|
| | | | | | วงเงินสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 1 | ชุมชน | อบต.ลาดแค | ก่อสร้างมีวิลลาของแบบแคพีล (Cape Sea) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ร.94-002 สายบ้านหนองใหญ่-บ้านคางจัญญู (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 | 5,153,000.00 | | | | 5,153,000.00 | |
| 2 | ปิงสามพัน | อบต.พญาศรี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ร.85-017 สายวงแหวน หมู่ที่ 15 บ้านชนแดน ตำบลพญาศรี กว้าง 4 เมตร | 3,540,000.00 | | | | 3,540,000.00 | ยกเลิกวงกาศเนื่องจากผู้เสนอ
ราคาขาดคุณสมบัติ คิด 378,000
พร 0023.3/4957 |
| 3 | ปิงสามพัน | อบต.พญาศรี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ร.85-006 สายคลองสีดา หมู่ที่ 5 บ้านชันสมบูรณ์ ตำบลพญาศรี กว้าง 4 เมตร | 4,613,000.00 | | | | 4,613,000.00 | ยกเลิกวงกาศเนื่องจากผู้เสนอ
ราคาขาดคุณสมบัติ คิด 161,000
พร 0023.3/4957 |
| 4 | วังโป่ง | ทต.วังโป่ง | ก่อสร้างสนามกีฬาเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังโป่ง | 170,000.00 | | | | 170,000.00 | |
| 5 | วังเชียรใต้ | อบต.วังกระแจะ | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังกระแจะ หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างบันไดริมลำห้วย ยาว 70 เมตร ก่อสร้างลิ้นน้ำธรรมชาติ แบบ 5 ห้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีต | 5,496,000.00 | | | | 5,496,000.00 | ยกเลิกวงกาศเนื่องจากผู้เสนอ |
| | | | | 18,972,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | |

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประกาศว่า TOR

| ร.ด. | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | รายการ | จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร | การด่อนี้ผูกพัน | | เบิกจ่าย
พ.ศ.63- ก.ย.64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|-------------|----------------|---|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | วงเงินสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 1 | วิเชียรบุรี | อบต.บัวกระชั้น | ปรับปรุงถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาลัยหลวงท้องถิ่น พย.อ.76-008 สายเชื่อมบ้านเกาะขามใต้-โค้งสุพรรณ หมู่ที่ 1 บ้าน... | 8,230,000.00 | | | | 8,230,000.00 | เงินอุดว่า 26 ฌ.บ. |
| | | | | 8,230,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | |

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศเชิญชวน

| ร.น. | ลำดับ | หน่วยดำเนินการ | รายการ | จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร | การก่อหนี้ผูกพัน | | เบิกจ่าย
ค.ศ.63- ก.ย.64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|-------------|----------------|--|--------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | วงเงินสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 1 | วิเชียรบุรี | อบ.ศ.ระบะบุ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.113-03 สายบ้านสำราญ-บ้านไผ่ชัย หมู่ที่ 8 บ้านสำราญ กว้าง 5 | 9,921,000.00 | | | | 9,921,000.00 | เลขบรค่า 23 เม.ย. |
| 2 | วิเชียรบุรี | ทต.บุต | ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสะพานหนองปลา หมู่ที่ 4.5 โดยก่อสร้างกำแพงหินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบันไดลง เขื่อนกั้นแอ่งพิศพิศ | 9,802,000.00 | | | | 9,802,000.00 | เลขบรค่า 28 เม.ย. 64 |
| | | | | 19,723,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | |

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นชุดทุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

พิจารณาผู้รับภาระเงินอุดหนุน

| ร.น. | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | รายการ | จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร | การก่อหนี้ผูกพัน | | เบิกจ่าย
พ.ศ.63- ก.ย.64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|---------------|----------------|---|------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | วงเงินสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 1 | หนองไผ่ | อบต. ไร่ท่าดี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไร่ไร่ทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.98-003 สายบ้านนาบะตุ้ง - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 บ้านนาบะตุ้ง ตำบลวัง | 5,526,000.00 | 4,080,000.00 | | | 5,526,000.00 | พิจารณาผู้รับ |
| 2 | เมืองเพชรบุรี | อบต. บ้านโคก / | ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in -place Recycling) ไร่ไร่ทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.68-008 สายบ้าน | 9,868,000.00 | 9,868,000.00 | | | 9,868,000.00 | พิจารณาผู้รับ |
| 3 | เมืองเพชรบุรี | อบต. บ้านโคก / | ก่อสร้างถนนลาดยาง (ASPHAL CONCRETE) ไร่ไร่ทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.68-009 สายสามแยกหน้าวัดป่า (ข้างโคกตั้ง) หมู่ที่ 2 บ้าน | 8,737,000.00 | 8,727,000.00 | | | 8,737,000.00 | พิจารณาผู้รับ |
| 4 | เมืองเพชรบุรี | อบต. บ้านโคก / | ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in -place Recycling) ไร่ไร่ทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.68-002 สายวัด | 9,868,000.00 | 9,840,000.00 | | | 9,868,000.00 | พิจารณาผู้รับ |
| 5 | เมืองเพชรบุรี | อบต. บ้านโคก / | ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in -place Recycling) ไร่ไร่ทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.68-007 สายบ้าน | 9,010,000.00 | 8,990,000.00 | | | 9,010,000.00 | พิจารณาผู้รับ |
| 6 | หนองไผ่ | อบต. เพชรละออง | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฉนวนขนาดใหญ่อีก หมู่ที่ 6 บ้านสระเกษ ตำบลเพชรกระศรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | 5,050,000.00 | 3,750,000.00 | | | 5,050,000.00 | พิจารณาผู้รับ |
| | | | | 48,059,000.00 | 46,145,000.00 | | 0.00 | | |

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

รองลงนามโดยสัญญา

| ร.ด. | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | รายการ | จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร | การก่องเงินผูกพัน | | เบิกจ่าย
ค.ศ.63-ก.ย.64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|----------------|----------------|---|------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | วงเงินสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 1 | ชนแดน | อบต.ลาดแค | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลาดแค หมู่ที่ 5 บ้านลาดแค ตำบลลาดแค | 1,546,000.00 | 1,390,000.00 | | | 1,546,000.00 | พื้น 30 มี.ค. 64 รออนุมัติงบ |
| 2 | หนองไผ่ | อบต.วังโพน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.อ.100-19 หมู่ที่ 2 บ้านไร่ทอง ตำบลวังโพน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 3,189,000.00 | 2,100,000.00 | | | 3,189,000.00 | รอกรมการพาณิชย์นำเงินไปใช้พื้นที่ |
| 3 | เมืองเพชรบูรณ์ | เทศบาลเมือง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.อ.14-011 สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 13 หมู่ | 2,000,000.00 | 1,700,000.00 | | | 2,000,000.00 | พื้น 22 เม.ย. |
| 4 | เมืองเพชรบูรณ์ | เทศบาลเมือง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.อ.14-006 แยกทางหลวงหมายเลข 21 บ้านไร่ หมู่ที่ 6,10-บ้านป่าด หมู่ | 1,970,000.00 | 1,250,000.00 | | | 1,970,000.00 | พื้น 28 เม.ย. 64 |
| 5 | วังสามหมอ | อบต.วังศอก | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.อ.102-05 สายบ้านซับโสน-บ้านหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 บ้านหนองทราย | 8,726,000.00 | 6,317,000.00 | | | 8,726,000.00 | พื้น 30 เม.ย. คืน 2,389,000 พท.002 |
| 6 | วังสามหมอ | อบต.สระแก้ว | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรบนถนนพิทักษ์คอนกรีต (จุดที่ 2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.อ.112-03 สายบ้านสระแก้ว-วังสองชั้น หมู่ | 9,952,000.00 | 9,765,000.00 | | | 9,952,000.00 | พื้น 29 เม.ย. |
| 7 | วังสามหมอ | อบต.ซับน้อย | ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (Over lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.อ.35-002 บ้านซับน้อย-บ้านหนองตะกั่ว กว้าง 6 เมตร ยาว | 3,323,000.00 | 1,980,000.00 | | | 3,323,000.00 | คืน 1,216,000 พท.023.3/4957 |
| 8 | ชนแดน | อบต.ลาดแค | ซ่อมสร้างผิวทางแบบค้ำฟ้า (Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.อ.94-002 สายบ้านหนองใหญ่-บ้านคางจัญไร (ช่วงที่ 2) หมู่ | 3,349,000.00 | 2,669,000.00 | | | 3,349,000.00 | พื้น 29 มี.ค. |
| 9 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.อ.88-020,พท.อ.88-026, พท.อ.88-093 สายบ้านเนินไพร-บ้านลาดพรอ. ส่า | 9,690,000.00 | 8,888,888.00 | | | 9,690,000.00 | |
| 10 | วังน้ำซับ | อบต.วังศอก | ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.อ.103-01 สายบ้านศรี | 9,550,000.00 | 7,249,550.00 | | | 9,550,000.00 | พื้นอุดหนุน 22 ก.พ.รอกรมพาณิชย์ |
| 11 | วังน้ำซับ | อบต.ซับน้อย | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.อ.35-001 สายบ้านสระแก้ว-เขตตำบลหนองไผ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร | 5,769,000.00 | 4,480,000.00 | | | 5,769,000.00 | พื้น 21 เม.ย. |
| 12 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองศาล ตำบลพุทธบาท | 9,346,000.00 | 7,011,000.00 | | | 9,346,000.00 | |
| 13 | หนองไผ่ | เทศบาลเมือง | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 คัน ปริมาณรถบรรทุกไม่เกินตัวกว่า 6,000 ลิตร หรือค่าสิ้นเปลืองขนส่งไม่เกินตัวกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ | 2,400,000.00 | 2,398,000.00 | | | 2,400,000.00 | มีผู้เสนอราคาอุดหนุน |
| | | | | 70,810,000.00 | 57,198,438.00 | | 0.00 | | |

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

| ค.ศ. | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | รายการ | จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร | การก่อหนี้ผูกพัน | | เบิกจ่าย
ค.ศ. 63- ก.ย. 64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|----------------|-----------------|--|------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | วงเงินสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 1 | เมืองเพชรบูรณ์ | อบต. ดงมูลเหล็ก | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบห้องส่งสูงเหล็ก รูปทรงถ้วยเซรามิก หมู่ที่ 11 บ้านท่ากกลาง ตำบลดงมูลเหล็ก ตามแบบส่วนบริหาร | 1,261,000.00 | 1,258,000.00 | 1 ปี ค. 64 | | 1,261,000.00 | ขอเบิกงบรายจ่ายงบอุดหนุน |
| | | | | 1,261,000.00 | 1,258,000.00 | | 0.00 | | |

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

| ร.ด. | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | รายการ | จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร | การก่อสร้าง | | เบิกจ่าย
ค.ศ.63- ก.ย.64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|---------------|----------------|--|------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | วงเงินสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 1 | วิเชียรบุรี | อบต.ภูน้ำหมอก | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแฉก) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูน้ำหมอก | 1,837,200.00 | 1,438,000.00 | 23 เม.ย. 64 | | 1,837,200.00 | ดำเนินการก่อสร้าง 80% |
| 2 | วิเชียรบุรี | อบต.ภูน้ำหมอก | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแฉก) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรหมประชาสรรค์ | 1,837,200.00 | 1,478,000.00 | 23 เม.ย. 64 | | 1,837,200.00 | ดำเนินการก่อสร้าง 85% |
| 3 | วิเชียรบุรี | อบต.ภูน้ำหมอก | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแฉก) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระที่นั่ง | 1,837,200.00 | 1,444,818.00 | 15 เม.ย. 64 | | 1,837,200.00 | ดำเนินการก่อสร้าง 60% |
| 4 | หนองไผ่ | อบต.ท่าบัว | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือทางหลวงท้องถิ่น พย.ด.47-004 สายบ้านพระราม-บ้านชินราษฎร์ หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านโพ | 4,800,000.00 | 3,521,263.18 | 20 เม.ย. 64 | | 4,800,000.00 | |
| 5 | บึงสามพัน | อบต.บึงสามพัน | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือทางหลวงท้องถิ่น พย.ด.77-005 สายทวีปมิตร-บึงสามพัน ตำบลบึงสามพัน กว้าง 6 เมตร | 1,515,000.00 | 1,077,000.00 | 19 เม.ย. 64 | | 1,515,000.00 | |
| 6 | บึงสามพัน | อบต.กันจุก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือทางหลวงท้องถิ่น พย.ด.25-005 สายบ้านลำตะคร้อ-บึงกันจุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองปล้อง กว้าง 5 | 7,677,000.00 | 4,500,000.00 | 22 เม.ย. 64 | | 7,677,000.00 | ค่าก่อสร้างภายในกำหนดสัญญา |
| 7 | หนองไผ่ | ทต.บ่อไทย | ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์สร้างสัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันไผ่ | 170,000.00 | 156,089.82 | 3 เม.ย. 64 | | 170,000.00 | ส่งมอบแล้ว |
| 8 | หนองไผ่ | ทต.บ่อไทย | ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์สร้างสัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจรูญรัตน์ | 170,000.00 | 156,089.82 | 3 เม.ย. 64 | | 170,000.00 | ส่งมอบแล้ว |
| 9 | หนองไผ่ | ทต.บ่อไทย | ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์สร้างสัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนดิน | 170,000.00 | 156,089.82 | 3 เม.ย. 64 | | 170,000.00 | ส่งมอบแล้ว |
| 10 | เมืองเพชรบุรี | อบต.คลองเหล็ก | ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์สร้างสัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองกำกับการบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก | 170,000.00 | 170,000.00 | 17 เม.ย. 64 | | 170,000.00 | |
| 11 | หนองลึก | อบต.บุ่งเต่า | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองเก็บเงินผลท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่ที่ 13 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,340 | 5,693,600.00 | 4,889,500.00 | 12 เม.ย. 64 | | 5,693,600.00 | ติดปัญหาเรื่องเสาไฟฟ้าเสาขาด |
| 12 | วิเชียรบุรี | อบต.ภูน้ำหมอก | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านรวมทรัพย์ ตำบลภูน้ำหมอก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | 1,788,000.00 | 1,347,800.00 | 23 เม.ย. 64 | | 1,788,000.00 | ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ |
| 13 | วิเชียรบุรี | อบต.ภูน้ำหมอก | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 15 บ้านวังลึก ตำบลภูน้ำหมอก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | 1,788,000.00 | 1,447,800.00 | 23 เม.ย. 64 | | 1,788,000.00 | ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ |
| 14 | ชนบท | ทต.ศาลาลาย | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านศาลาลาย ตำบลศาลาลาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | 1,217,000.00 | 1,215,000.00 | 29 เม.ย. 64 | | 1,217,000.00 | ดำเนินการก่อสร้าง 60% |
| 15 | ชนบท | ทต.ศาลาลาย | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านศาลาลาย ตำบลศาลาลาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | 1,217,000.00 | 1,216,000.00 | 29 เม.ย. 64 | | 1,217,000.00 | ดำเนินการก่อสร้าง 40% |
| | | | | 31,887,200.00 | 24,213,450.61 | | 0.00 | | |

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

| ร.ก. | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | รายการ | จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร | การกอหน้ยุยกพัน | | เบิกจ่าย
พ.ศ.63-ก.ย.64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|----------------|----------------|---|------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | วงเงินสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 1 | บึงสามพัน | อบต.กันจุก | ซ่อมสร้างนิเวศทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.25-001 สายขับเขย-เขาหลวง หมู่ที่ 10 บ้านลาดใหม่ กว้าง 6 เมตร ยาว | 9,351,000.00 | 6,300,000.00 | 8-พ.ค.-64 | | 9,351,000.00 | |
| 2 | เขาชัย | อบต.เข็กน้อย | ซ่อมสร้างนิเวศทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเข็กน้อย-บ้านหัวน้ำขาว หมู่ที่ 1-10 บ้านเข็กน้อย-บ้านหัวน้ำขาว กว้าง 6 เมตร ยาว | 9,922,000.00 | 2,597,900.00 | 28-พ.ค.-64 | | 9,922,000.00 | คืนเงิน 7,318,000 พท0023.9/0957 |
| 3 | เมืองเพชรบูรณ์ | อบต.วังชนุก | ซ่อมสร้างนิเวศทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.97-004 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (กม.ที่ 198+700) | 3,960,000.00 | 3,575,000.00 | 11-พ.ค.-64 | | 3,960,000.00 | |
| 4 | วิเชียรบุรี | อบต.ซับน้อย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.35-001 สายแยกบ้านทุ่งคอก-บ้านซับน้อย (กม.ที่ 23+000) บ้านซับน้อย | 9,941,000.00 | 8,445,000.00 | 18-พ.ค.-64 | | 9,941,000.00 | |
| 5 | วิเชียรบุรี | อบต.ท่าไร่ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.51-001 แยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พท.๑.(กม.ที่ 3+980) หมู่ที่ 3 บ้านวัง | 1,759,900.00 | 1,399,881.00 | 30-พ.ค.-64 | | 1,759,900.00 | |
| 6 | วิเชียรบุรี | อบต.บึงกระจับ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.76-002 สายบ้านไร่ดี-บ้านบึงกระจับ หมู่ที่ 4 บ้านบึงกระจับ | 2,854,000.00 | 1,842,720.00 | 14-พ.ค.-64 | | 2,854,000.00 | |
| 7 | หนองไผ่ | อบต.วังโพน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.100-16 หมู่ที่ 6 บ้านวังโพน ตำบลวังโพน กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร | 1,314,000.00 | 850,000.00 | 17-พ.ค.-64 | | 1,314,000.00 | |
| 8 | เมืองเพชรบูรณ์ | อบต.วังชนุก | ซ่อมสร้างนิเวศทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.97-002 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (กม.ที่ 199+700) | 6,120,000.00 | 6,105,000.00 | 11-พ.ค.-64 | | 6,120,000.00 | |
| 9 | วังโป่ง | อบต.วังโป่ง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.101-25 สายป่าคา-ไร่ฝ้าย หมู่ที่ 9 บ้านไร่ฝ้าย ตำบลวังโป่ง กว้าง 4 เมตร ยาว | 1,995,000.00 | 1,280,000.00 | 20-พ.ค.-64 | | 1,995,000.00 | |
| 10 | วิเชียรบุรี | อบต.พุดาม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.86-002 สายแยกไร่ฝ้าย หมู่ที่ 1 บ้านพุดาม ตำบลพุดาม กว้าง 6 เมตร ยาว | 942,000.00 | 639,172.00 | 23-พ.ค.-64 | | 942,000.00 | |
| 11 | วังโป่ง | อบต.วังโป่ง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.101-01 สายสะพาน 2 หมู่ที่ 7 บ้านคลองชลประทาน ตำบลวังโป่ง กว้าง 4 เมตร ยาว | 1,995,000.00 | 1,280,000.00 | 20-พ.ค.-64 | | 1,995,000.00 | |
| 12 | วิเชียรบุรี | ทต.พุดชอง | ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.18-008 สายจอมพลท.8 หมู่ที่ 3 ชุมชนสามัคคี และชุมชน | 767,000.00 | 322,000.00 | 18-พ.ค.-64 | | 767,000.00 | คืนเงิน 445,614 บาท พท0023.3/0957 |
| 13 | วิเชียรบุรี | อบต.บ่อไร่ | ซ่อมสร้างนิเวศทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.65-003 สายบ้านโคกโพนพัฒนา-บ้านตะกวด กว้าง 6 เมตร ยาว | 9,625,000.00 | 9,250,000.00 | 5-พ.ค.-64 | | 9,625,000.00 | |
| 14 | วิเชียรบุรี | อบต.พุดาม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.86-017 สายโคกทราย 1 หมู่ที่ 7 ซี่งบ้านโคกทราย ตำบลพุดาม กว้าง 5 เมตร ยาว | 1,061,000.00 | 678,362.00 | 23-พ.ค.-64 | | 1,061,000.00 | |
| 15 | บึงสามพัน | อบต.กันจุก | ซ่อมสร้างนิเวศทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.25-003 สายบ้านสี่แยกศรี-บ้านท่าเสา หมู่ที่ 5,6 บ้านท่าเสา,บ้าน | 7,102,000.00 | 4,800,000.00 | 11-พ.ค.-64 | | 7,102,000.00 | |
| 16 | วังโป่ง | อบต.วังโป่ง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.101-28 สายบ้านไร่ฝ้าย-บ้านไร่ฝ้าย หมู่ที่ 11 บ้านไร่ฝ้ายเหนือ ตำบลวังโป่ง | 1,995,000.00 | 1,280,000.00 | 20-พ.ค.-64 | | 1,995,000.00 | |
| 17 | วิเชียรบุรี | อบต.บ่อไร่ | ซ่อมสร้างนิเวศทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.65-001 สายบ้านบ่อไร่-บ้านพุดชอง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร | 9,697,000.00 | 9,290,000.00 | 5-พ.ค.-64 | | 9,697,000.00 | |
| 18 | หนองไผ่ | อบต.กอสุด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.26-001 ถนนแยกทางหลวงชนบท พท.4029 (กม.ที่ 5+460) ถึงบ้านวัง | 1,913,000.00 | 1,385,000.00 | 23-พ.ค.-64 | | 1,913,000.00 | |
| 19 | วังโป่ง | อบต.วังโป่ง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.101-24 สายป่าคา หมู่ที่ 9 บ้านไร่ฝ้าย ตำบลวังโป่ง กว้าง 4 เมตร ยาว | 1,077,000.00 | 381,200.00 | 9-พ.ค.-64 | | 1,077,000.00 | คืนเงินบาทบาท 675,800 พท 0023.3-0957 |
| 20 | วิเชียรบุรี | อบต.บึงกระจับ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.76-003 สายขับเขย 1 หมู่ที่ 1 บ้านนาเขาบรรทัด ตำบลบึงกระจับ | 3,210,000.00 | 2,080,740.78 | 15-พ.ค.-64 | | 3,210,000.00 | |
| 21 | วิเชียรบุรี | อบต.พุดาม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.86-001 สายลำทราย หมู่ที่ 5 บ้านพุดาม ตำบลพุดาม กว้าง 6 เมตร ยาว | 942,000.00 | 630,172.00 | 23-พ.ค.-64 | | 942,000.00 | |
| 22 | วิเชียรบุรี | อบต.พุดชอง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.86-006 สายหนองปรุ-แยกบ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 บ้านหนองปรุ ตำบล | 1,061,000.00 | 678,362.00 | 23-พ.ค.-64 | | 1,061,000.00 | |
| 23 | วิเชียรบุรี | อบต.พุดชอง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.86-005 บ้านวังช่อม หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ช่วงตำบลบ้าน | 1,136,000.00 | 780,000.00 | 25-พ.ค.-64 | | 1,136,000.00 | |
| 24 | หนองไผ่ | ทต.บ่อไร่ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.16-001 ซอยพาร์มิม หมู่ที่ 6 บ้านโพนสูง ตำบลบ่อไร่ กว้าง 4 เมตร ยาว | 665,000.00 | 478,800.00 | 6-พ.ค.-64 | | 665,000.00 | |
| 25 | บึงสามพัน | อบต.พยุวารี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.85-008 สายบ้านวังสามกอก-บ้านวังสามกอก หมู่ที่ 5 บ้านวังสามกอก ตำบล | 3,729,000.00 | 3,470,000.00 | 21-พ.ค.-64 | | 3,729,000.00 | |
| 26 | หนองไผ่ | อบต.วังท่าดี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.98-001 สายบ้านหนองทราย-บ้านท่าดี หมู่ที่ 1 บ้านหนองทราย | 3,776,000.00 | 2,489,400.00 | 25-พ.ค.-64 | | 3,776,000.00 | |
| 27 | เมืองเพชรบูรณ์ | อบต.วังชนุก | ซ่อมสร้างนิเวศทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.97-001 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 บ้านวังทอง | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 11-พ.ค.-64 | | 9,000,000.00 | |
| 28 | เมืองเพชรบูรณ์ | อบต.บ้านโคก | ซ่อมสร้างนิเวศทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑.97-001 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 โคกก่อสร้างหน้าบ้าน 5 ซี่ง จำนวน 3 หลั | 1,512,000.00 | 1,507,000.00 | 28-พ.ค.-64 | | 1,512,000.00 | |
| | | | | 108,421,900.00 | 82,524,709.78 | | 0.00 | | |

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

| ร.น. | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | รายการ | จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร | การกึ่งบัญชี | | เบิกจ่าย
พ.ศ.63- พ.ศ.64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|---------------|----------------|--|------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|--|
| | | | | | วงเงินสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 1 | ศรีเทพ | ทต.โคกสะอาด | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าลาน หมู่ที่ 7 บ้านท่าเดียน ตำบลโคกสะอาด | 1,679,000.00 | 1,380,000.00 | 11 มิ.ย. 64 | | 1,679,000.00 | |
| 2 | ศรีเทพ | ทต.โคกสะอาด | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดียน หมู่ที่ 7 บ้านท่าเดียน ตำบลโคกสะอาด | 1,782,000.00 | 1,500,000.00 | 11 มิ.ย. 64 | | 1,782,000.00 | |
| 3 | สามคาบ | ทต.ศาลาขาว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.109-30 สายแยกทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.1-0004 (กม.ที่ 4+750) สายงม | 8,003,000.00 | 7,950,000.00 | 30 มี.ค. 64 | | 8,003,000.00 | |
| 4 | เมืองเพชรบุรี | ทต.นาบัว ✓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.14-008 สายแยกบ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 4 ถึง หมู่ที่ 10 ตำบลนาบัว หมู่ | 1,900,000.00 | 1,890,000.00 | 23 มิ.ย. 64 | | 1,900,000.00 | |
| 5 | เมืองเพชรบุรี | ทต.นาบัว ✓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียน ตำบลนาบัว กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางข้างละ 0.5 | 1,000,000.00 | 990,000.00 | 25 มิ.ย. 64 | | 1,000,000.00 | |
| 6 | วิเชียรบุรี | ทต.พุดยอ | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรบนถนนลาดยางที่สี่แยกถนนกีด รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.18-029 สายแยกถนนพุดยอ 1 หมู่ที่ 1,4,5 ชุมชนปี 2000 | 1,040,000.00 | 998,999.00 | 20 มิ.ย. 64 | | 1,040,000.00 | คืน 36,984 บาท พท0023.3/4957
ส่งมอบแล้ว |
| 7 | หนองลึก | อบต.บ้านไร่ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.73-001 สายบ้านไร่รวม-ปากคลองแดง หมู่ที่ 4 บ้านท่าเดียน ตำบล | 514,000.00 | 500,000.00 | 17 มิ.ย. 64 | | 514,000.00 | |
| 8 | หนองลึก | อบต.บ้านไร่ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.73-003 สายบ้านไร่รวม-คลองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านไร่รวม ตำบล | 783,000.00 | 782,000.00 | 9 มิ.ย. 64 | | 783,000.00 | |
| 9 | หนองไผ่ | อบต.วังโตนด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.100-02 สายบ้านตะกวดรวม-บ้านหนองทราย หมู่ที่ 4 บ้านตะกวด ตำบล | 3,505,000.00 | 2,200,000.00 | 16 มิ.ย. 64 | | 3,505,000.00 | |
| 10 | หนองไผ่ | อบต.วังโตนด | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.100-01 หมู่ที่ 1 บ้านไร่รวม ตำบลวังโตนด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 ม | 2,690,000.00 | 1,750,000.00 | 16 มิ.ย. 64 | | 2,690,000.00 | |
| 11 | เมืองเพชรบุรี | อบต.จอมโทร ✓ | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.33-001 บ้านป่าสักถึง-คลองสำโรง หมู่ที่ 6 บ้านคลองสำโรง ตำบลจอมโทร กว้าง | 5,813,000.00 | 5,680,000.00 | 6 มิ.ย. 64 | | 5,813,000.00 | คืน 144,000 บาท พท0023.3/4957 |
| 12 | เมืองเพชรบุรี | ทต.นาบัว ✓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.14-005 สายแยกบ้านนาบัว หมู่ที่ 9-สายบ้านน้ำห้วยสะพานขาด หมู่ที่ 9 | 2,000,000.00 | 1,980,000.00 | 29 มิ.ย. 64 | | 2,000,000.00 | |
| 13 | เมืองเพชรบุรี | อบต.บาง่าง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.57-014 สายบาง่าง (วัดโนนสวรรค์) กว้าง 5 เมตร ยาว 660 เมตร หน้า 0 | 1,979,000.00 | 1,770,000.00 | 24 มิ.ย. 64 | | 1,979,000.00 | |
| 14 | วิเชียรบุรี | อบต.พุดยอ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.86-004 บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 14-บ้านหนองหญ้าหมู่ หมู่ที่ 9 ช่วงตำบลโพธิ์ | 786,000.00 | 559,000.00 | 8 มิ.ย. 64 | | 786,000.00 | |
| 15 | หนองไผ่ | อบต.บาง่าง | ซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย พ.ศ.4279 (บ้านบาง่าง-บ้านทับทิม) หมู่ที่ 2 บ้านนาเดียง ตำบลบาง่าง กว้าง 6 เม | 3,551,000.00 | 2,290,000.00 | 15 มิ.ย. 64 | | 3,551,000.00 | |
| 16 | หนองไผ่ | ทต.บ้านโคก | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรบนถนนลาดยางที่สี่แยกถนนกีด (โดย Over lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.72-030 แยก ทส.21 (คลองสามัคคี) 1 | 1,141,000.00 | 750,000.00 | 16 มิ.ย. 64 | | 1,141,000.00 | |
| 17 | หนองลึก | อบต.บ้านไร่ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.73-001 สายท่าเดียนรวม-ปากคลองแดง หมู่ที่ 2 บ้านท่าเดียนรวม ตำบล | 636,000.00 | 619,000.00 | 17 มิ.ย. 64 | | 636,000.00 | |
| 18 | หนองลึก | อบต.บ้านไร่ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.73-006 สายสะพานสูง หมู่ที่ 4 บ้านท่าเดียนรวม ตำบลบ้านไร่ กว้าง 4 เม | 1,147,000.00 | 1,118,000.00 | 17 มิ.ย. 64 | | 1,147,000.00 | |
| 19 | หนองลึก | อบต.บ้านไร่ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.73-002 สายบ้านไร่หนองหิน ตำบล หมู่ที่ 6 บ้านไร่หนองหิน ตำบลบ้านไร่ | 930,000.00 | 906,000.00 | 9 มิ.ย. 64 | | 930,000.00 | |
| 20 | บึงสามพัน | อบต.วังโตนด | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.38-003 สายแยกทางหลวงหมายเลข 225 บ้านไร่ใหญ่ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 | 1,979,000.00 | 1,504,255.00 | 25 มิ.ย. 64 | | 1,979,000.00 | คืน 10,300 บาท พท0023.3/4957 |
| 21 | บึงสามพัน | อบต.วังหีบ | ก่อสร้างรั้วหน้าบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.102-04 สายบ้านวังหีบ-บ้านสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านวังหีบ | 2,271,000.00 | 2,270,000.00 | 25 มิ.ย. 64 | | 2,271,000.00 | |
| 22 | วิเชียรบุรี | ทต.พุดยอ | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรบนถนนลาดยางที่สี่แยกถนนกีด รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.18-030 สายแยกถนนพุดยอ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 425 เม | 572,000.00 | 480,000.00 | 17 มิ.ย. 64 | | 572,000.00 | คืน 90,853 บาท พท0023.3/4957 |
| 23 | หนองไผ่ | อบต.วังหีบ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.98-002 สายบ้านกลาง-บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 บ้านกลาง ตำบลวังหีบ | 3,499,000.00 | 2,188,800.00 | 11 มิ.ย. 64 | | 3,499,000.00 | |
| 24 | บึงสามพัน | อบต.หนองแจง | ซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย พ.ศ.328B (บ้านไร่รวม-บ้านคลองสามัคคี) หมู่ที่ 7 บ้านท่าเดียนรวม ตำบลบาง่าง กว้าง | 9,810,000.00 | 1,080,000.00 | 10 มิ.ย. 64 | | 9,810,000.00 | คืน 8,120,000 บาท พท0023.3/4957 |
| 25 | หนองไผ่ | อบต.บาง่าง | ซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย พ.ศ.328B (บ้านไร่รวม-บ้านคลองสามัคคี) หมู่ที่ 7 บ้านท่าเดียนรวม ตำบลบาง่าง กว้าง | 6,560,000.00 | 4,100,000.00 | 15 มิ.ย. 64 | | 6,560,000.00 | |
| 26 | สามคาบ | ทต.ศาลาขาว | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.109-26 สายบ้านคลองสามัคคี-บ้านวังหีบ หมู่ที่ 5 บ้านคลองสามัคคี | 5,465,000.00 | 5,460,000.00 | 30 มิ.ย. 64 | | 5,465,000.00 | |
| | | | | 71,035,000.00 | 52,667,054.00 | | 0.00 | | |

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

| ร.ด. | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | รายการ | จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร | การก่อหนี้ผูกพัน | | เบิกจ่าย ค.ศ.63- ก.ศ.64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|----------------|------------------|---|--------------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------------|--|
| | | | | | วงเงินสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 1 | ศรีเทพ | ทต. โคกสะอาด | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 บ้านท่าเดียน ตำบลโคกสะอาด | 2,580,000.00 | 2,250,000.00 | 7 ก.ศ. 64 | | | |
| 2 | วิเชียรบุรี | อบต. บึงกระชัน | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังทอง หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง ตำบลบึงกระชัน | 703,000.00 | 620,000.00 | 17 ก.ศ. 64 | | 2,580,000.00 | |
| 3 | เมืองเพชรบูรณ์ | อบต. ห้วยใหญ่ | ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิวทาง AC) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.127-02 สายแยก ทล.2275 บ้านห้วยค้อ | 6,645,000.00 | 6,485,000.00 | 10 ก.ศ. 64 | | 703,000.00 | |
| 4 | วิเชียรบุรี | อบต. วังใหญ่ | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.105-01 สายบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่-บ้านรวมทรัพย์ หมู่ | 3,459,000.00 | 1,739,000.00 | 21 ก.ศ. 64 | | 6,645,000.00 | |
| 5 | หนองไผ่ | ทต.บ้านโคกชน | ปรับปรุงเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (โดย Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.72-004 แยก ทช.พท.2003 (บ้านโคกชน) | 8,059,000.00 | 8,000,000.00 | 27 ก.ศ. 64 | | 3,459,000.00 | คืน 780,000 พท0023.3/4957 |
| 6 | วิเชียรบุรี | อบต. บึงกระชัน | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.76-004 สายหลักสี่-บ้านศาลาน หมู่ที่ 1 บ้านศาลานพืด ตำบล | 3,210,000.00 | 2,136,905.00 | 28 ก.ศ. 64 | | 8,059,000.00 | |
| 7 | หล่มสัก | อบต.บ้านกลาง | ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายบ้านหนองคันตำบลห้วยสวาง หมู่ที่ 10 บ้านหนอง | 8,145,000.00 | 8,139,927.34 | 2 ก.ศ. 64 | | 3,210,000.00 | |
| 8 | หล่มสัก | อบต. บ้านคอก | ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.12 (กม.361+086) บ้านน้ำคอก ตำบลบ้านคอก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,785 | 8,750,000.00 | 5,187,858.57 | 9 ก.ศ. 64 | | 8,145,000.00 | |
| 9 | หล่มสัก | อบต. ช้างมงคล | ก่อสร้างผิวทางลาดแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.34-007 สายบ้านคดน้อย หมู่ที่ 8-บ้านห้วยสวางน้อย หมู่ที่ 1 | 7,199,000.00 | 6,860,000.00 | 27 ก.ศ. 64 | | 8,750,000.00 | |
| 10 | หล่มสัก | อบต. ช้างมงคล | ซ่อมสร้างผิวทางลาดแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.34-006 สายบ้านคดน้อย หมู่ที่ 8-บ้านห้วยสวางน้อย หมู่ที่ 1 | 9,242,000.00 | 8,637,833.58 | 16 ก.ศ. 64 | | 7,199,000.00 | |
| 11 | ชนแดน | ทต.ศาลาขาว | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.109-02 สายแยกทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.1-0004 (กม.ที่ 1+820) บ้าน | 6,932,000.00 | 6,724,000.00 | 28 ก.ศ. 64 | | 9,242,000.00 | |
| 12 | บึงสามพัน | อบต. พยุหวิชัย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.85-010 สายบ้านสี่ตำบลหมู่ที่ 1-บ้านท่าเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าเหล็ก ตำบล | 6,309,000.00 | 5,950,000.00 | 23 ก.ศ. 64 | | 6,932,000.00 | |
| 4 | หล่มเก่า | อบต.ศาลากลาง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.45-001 สายวัดห้วยค้อเหนือ-หนองรางแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านศาลากลางเหนือ | 9,743,000.00 | 9,737,590.66 | 16 ก.ศ. 64 | | 6,309,000.00 | |
| 13 | เมืองเพชรบูรณ์ | อบต. สะเดียง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกบ้านคันทนา หมู่ที่ 13 ตำบลสะเดียง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร | 4,500,000.00 | 4,153,000.00 | 10 ก.ศ. 64 | | 9,743,000.00 | พท.1 16 เม.ย. 1,947,518.12
พท.2 16 พ.ค. 2,434,387.67
พท.3 15 มิ.ย. 2,434,387.67
พท.4 15 ก.ค. 2,921,277.20 |
| 5 | เมืองเพชรบูรณ์ | อบต. ห้วยใหญ่ | ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in -place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.127-01 สายแยก พท. | 8,320,000.00 | 8,310,000.00 | 10 ก.ศ. 64 | | 4,500,000.00 | |
| 14 | วิเชียรบุรี | ทต. พุทศ | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.18-002 สายซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 3 ซอยถนนกำแพง กว้าง 4 | 1,220,000.00 | 1,118,000.00 | 20 ก.ศ. 64 | | 8,320,000.00 | พท.1 10 มิ.ย. 3,324,000
พท.2 10 ก.ค. 4,986,000 |
| 15 | บึงสามพัน | อบต.สามแก้ว | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.112-01 สายบ้านธารหลวง-บ้านศาลาฟ้า จุดที่ 1 หมู่ที่ | 3,170,000.00 | 2,987,000.00 | 1 ก.ศ. 64 | | 1,220,000.00 | |
| 16 | เมืองเพชรบูรณ์ | อบ.ศ.สะเดียง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกบ้านคลองสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลสะเดียง กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,670 เมตร หนา 0 | 4,000,000.00 | 3,980,000.00 | 3 ก.ศ. 64 | | 3,170,000.00 | |
| 17 | เมืองเพชรบูรณ์ | อบต.สะเดียง | เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพผิวจราจรแอสฟัลติก (NATURAL RUBBER) หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง กว้าง 5 เมตร ยาว 255 | 4,997,000.00 | 4,945,000.00 | 7 ก.ศ. 64 | | 4,000,000.00 | |
| 18 | วิเชียรบุรี | ทต. พุทศ | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.18-013 สายซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 5 ซอยหน้าวัดสุวรรณาราม | 1,340,000.00 | 1,135,000.00 | 20 ก.ศ. 64 | | 4,997,000.00 | |
| 19 | วิเชียรบุรี | อบต. ช้างสมบูรณ์ | ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.39-003 สายบ้านช้างสมบูรณ์-บ้านศาลาธรรม หมู่ที่ 1 บ้านช้างสมบูรณ์ ก | 8,222,000.00 | 7,200,000.00 | 19 ก.ศ. 64 | | 1,340,000.00 | คืน 130,750 พท0023.3/4957 |
| 20 | หล่มสัก | อบต.บ้านกลาง | เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.67-005 สายบ้านห้วยสวาง-บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 19 บ้านแม่หลา ตำบลบ้าน | 3,419,000.00 | 3,210,000.00 | 14 ก.ศ. 64 | | 8,222,000.00 | |
| 21 | บึงสามพัน | อบต.สามแก้ว | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.112-03 สายบ้านสระแก้ว-ป่าไร่ตอนเหนือ จุดที่ 1 หมู่ที่ | 4,200,000.00 | 3,579,000.00 | 1 ก.ศ. 64 | | 3,419,000.00 | |
| 22 | หล่มสัก | อบต. ช้างมงคล | ซ่อมสร้างผิวทางลาดแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.34-003 สายบ้านช้างมงคล หมู่ที่ 11-บ้านช้าง หมู่ที่ 5 (รอ | 9,578,000.00 | 9,201,661.08 | 27 ก.ศ. 64 | | 4,200,000.00 | |
| 23 | เมืองเพชรบูรณ์ | อบต.สะเดียง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกเทพาพัฒนา 7 หมู่ที่ 13 ตำบลสะเดียง กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร | 2,600,000.00 | 2,469,000.00 | 8 ก.ศ. 64 | | 9,578,000.00 | |
| 24 | หนองไผ่ | อบต.ค้อทอง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.26-002 สายแยกทางหลวงชนบท พท.4029 (กม.ที่ 9+200) บ้านบ้าน | 1,874,000.00 | 1,236,000.00 | 7 ก.ศ. 64 | | 2,600,000.00 | |
| 25 | ชนแดน | ทต.ศาลาขาว | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.109-08 สายแยกทางหลวงท้องถิ่น พท.4050 (กม.ที่ 7+200)-บรรจบทาง | 5,465,000.00 | 5,450,000.00 | 1 ก.ศ. 64 | | 1,874,000.00 | |
| 26 | บึงสามพัน | อบต.สามแก้ว | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.112-01 สายบ้านจันทหลวง-บ้านศาลาฟ้า จุดที่ 2 หมู่ที่ | 3,450,000.00 | 3,026,000.00 | 1 ก.ศ. 64 | | 5,465,000.00 | |
| 27 | หล่มสัก | อบต. ช้างมงคล | ซ่อมสร้างผิวทางลาดแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.34-003 สายบ้านคอก หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 2) ช่วง กม.ที่ 3+50 | 9,578,000.00 | 9,149,646.97 | 16 ก.ศ. 64 | | 3,450,000.00 | |
| 28 | วิเชียรบุรี | ทต. พุทศ | ก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ภายในเขตเทศบาลตำบลพยุหวิชัย ตำบลพยุหวิชัย | 642,000.00 | 610,000.00 | 29 ก.ศ. 64 | | 9,578,000.00 | |
| | | | | 157,571,000.00 | 143,793,123.20 | | 0.00 | 642,000.00 | |

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

| ร.พ. | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | รายการ | จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร | การก่อหนี้ผูกพัน | | เบิกจ่าย
พ.ศ.63- ค.ศ.64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|-------------|-----------------|---|------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------|
| | | | | | เงินสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 1 | ทอนไผ่ | ทต.บ้านโคกขี้ | รับบำรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองกระโโดน หมู่ที่ 4 บ้านคลองกระโโดน ตำบลบ้านโคกขี้ | 2,013,000.00 | 2,150,000.00 | 29 ค.ศ. 64 | | 2,013,000.00 | |
| 2 | วิเชียรบุรี | อบต.ชื่นสมบูรณ์ | ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางหลวงท้องถิ่น พท ๓.39-002 สายสามแยกบ้านไร่สุข-บ้านชื่นป่าไร่ หมู่ที่ 3 บ้านไร่สุข | 9,772,000.00 | 8,700,000.00 | 14 ค.ศ. 64 | | 9,772,000.00 | |
| | | | | 11,785,000.00 | 10,850,000.00 | | 0.00 | | |

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

| ร.ด. | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | รายการ | จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร | การใช้จ่ายเงิน | | เบิกจ่าย
พ.ศ.63- พ.ศ.64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|-------|----------------|--|------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|----------|
| | | | | | รวมเงินสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 1 | ชนแดน | อ.ต.สุพรรณาท | ชอวยเขตประปาหมู่บ้าน แบบท่อโง้งร หมู่ที่ 22 บ้านลำงหิน ตำบลสุพรรณาท | 1,610,000.00 | 716,000.00 | 16 พ.ย. 64 | | 1,610,000.00 | |
| 2 | ชนแดน | อ.ต.สุพรรณาท | ชอวยเขตประปาหมู่บ้าน แบบท่อโง้งร หมู่ที่ 21 บ้านช้างค้อ ตำบลสุพรรณาท | 1,611,000.00 | 594,000.00 | 16 พ.ย. 64 | | 1,611,000.00 | |
| | | | | 3,221,000.00 | 1,310,000.00 | | | 0.00 | |

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

| ร.น. | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | 740013 | จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร | การก่อหนี้ผูกพัน | | เบิกจ่าย
ค.ศ.63- ก.ย.64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|----------------|----------------|--|--------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|--|
| | | | | | รวมสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 1 | ชนแดน | อบต. ตระกูล | ก่อสร้างถนนลาดยาง CapeSeal สายแยกทางหลวง 113- บ้านโศภิตา หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะน หมู่ที่ 3 บ้านสว่างเมตร และหมู่ที่ | 9,008,000.00 | 7,988,760.00 | 22 มิ.ย. 64 | 3,195,504.00 | 5,812,496.00 | งวด 2 22 มิ.ย. 4,793,256 |
| 2 | ชนแดน | อบต.ท่าข้าม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.46-002 สายหนองโก-หนองก้อย ตอนหนองโก-โคกสูง หมู่ที่ 3 บ้านโคก | 7,846,000.00 | 7,757,000.00 | 6 ก.ย. 64 | | 7,846,000.00 | งวดที่ 1 18 มิ.ย. 64 4,654,200
งวดที่ 2 6 ก.ย. 64 3,102,800 |
| 2 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.88-002 สายบ้านหัวงาข้างบน-บ้านช้างชน หมู่ที่ 23 บ้านหัวงาข้างบน | 9,978,000.00 | 9,958,000.00 | 8 ต.ค. 64 | 5,974,800.00 | 4,003,200.00 | งวด 3 8 ต.ค. 64 3,983,200 |
| 4 | หล่มสัก | อบต.ศาลากลาง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.45-001 สายศาลากลางเหนือ-หนองทางหลวง หมู่ที่ 3 บ้านศาลากลางเหนือ | 9,743,000.00 | 9,737,590.66 | 15 ก.ค. 64 | | 9,743,000.00 | งวด 1 16 เม.ย. 1,947,518.12
งวด 2 16 พ.ค. 2,434,387.67
งวด 3 15 มิ.ย. 2,434,387.67
งวด 4 15 ก.ค. 2,921,277.20 |
| 5 | เมืองเพชรบูรณ์ | อบต.หัวใหญ่ | ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.127-01 สายแยก พ. | 8,320,000.00 | 8,310,000.00 | 10 ก.ค. 64 | | 8,320,000.00 | งวด 1 10 มิ.ย. 3,324,000
งวด 2 10 ก.ค. 4,986,000 |
| 6 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.88-022 สายบ้านโคกปากดง-บ้านน้ำดี หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดี กว้าง 4 เมตร | 4,754,000.00 | 4,500,000.00 | 11 ก.ย. 64 | | 4,754,000.00 | งวดที่ 1 4 พ.ค. 1,350,000
งวดที่ 2 27 มิ.ย. 1,350,000
งวดที่ 3 11 ก.ย. 1,800,000 |
| 7 | เมืองเพชรบูรณ์ | อบต.บ้านโคก | ก่อสร้างถนนลาดยาง (ASPHAL CONERETE) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.68-013 สายบ้านโนนชัย หมู่ที่ 10 -บ้านกฤษกร่างใต้ หมู่ที่ | 9,720,000.00 | 9,708,000.00 | 7 ส.ค. 64 | | 9,720,000.00 | งวด 1 28 มิ.ย. 3,445,275
งวด 2 7 ส.ค. 6,259,725 |
| 8 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.88-020,พ.ศ.88-089, พ.ศ.88-090 สายบ้านนิมไพร-บ้านนาทอง, บ้าน | 4,662,000.00 | 3,680,000.00 | 5 ก.ย. 64 | | 4,662,000.00 | งวดที่ 1 13 พ.ค. 1,104,000
งวดที่ 2 27 มิ.ย. 1,104,000
งวดที่ 3 11 ก.ย. 1,472,000 |
| 9 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ขุดลอกหน้าฝาย หรือเปิดฝายระบาย หมู่ที่ 7 บ้านชัยสิทธิ์ ตำบลพุทธบาท | | | | | | |
| 10 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ก่อสร้างถนนอิฐหินบด หมู่ที่ 18 บ้านชัยน้อย ตำบลพุทธบาท | 5,096,000.00 | 4,897,700.00 | 5/12/2564 | | | งวดที่ 1 8 มิ.ย. 1,224,425
งวดที่ 2 27 ส.ค. 1,714,195
งวดที่ 3 5 ต.ค. 1,959,080 |
| 11 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ก่อสร้างถนนอิฐหินบด หมู่ที่ 19 บ้านละโว้ ตำบลพุทธบาท | 8,106,000.00 | 6,869,000.00 | 12/12/2564 | | 8,106,000.00 | งวดที่ 1 15 มิ.ย. 1,517,250
งวดที่ 2 5 ก.ย. 2,124,150
งวดที่ 3 12 ส.ค. 2,472,600 |
| 12 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ก่อสร้างถนนอิฐหินบด หมู่ที่ 21 บ้านชัยชน ตำบลพุทธบาท | 7,449,000.00 | 6,220,000.00 | 12/12/2564 | | 7,449,000.00 | งวดที่ 1 15 มิ.ย. 1,555,000
งวดที่ 2 3 ก.ย. 2,177,000
งวดที่ 3 12 ส.ค. 2,488,000 |
| 3 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง หมู่ที่ 28 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ | 3,989,900.00 | 3,521,600.00 | 30/7/2564 | 1,408,640.00 | 2,581,260.00 | งวดที่ 1 8 มิ.ย. 762,287.50
งวดที่ 2 27 ส.ค. 1,067,202.50
งวดที่ 3 5 มิ.ย. 1,219,660 |
| 4 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 944 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ | 3,867,000.00 | 3,572,000.00 | 30/7/2564 | 1,428,800.00 | 2,438,200.00 | เปิดงวด 1
งวด 30 ก.ค. 2,112,900 |
| | | | | 97,229,900.00 | 88,965,800.66 | | 12,007,744.00 | | เปิดงวด 1
งวด 2 30 ก.ค. 2,143,200 |

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

| ร.ก. | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | รายการ | จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร | ภาพกึ่งปีผูกพัน | | เบิกจ่าย
ค.ศ.63- ก.ย.64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|----------------|----------------|---|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|------------|----------|
| | | | | | วงเงินสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 115 | เมืองเพชรบูรณ์ | อบต.ท่าพล | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าพล | 30,700.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 700.00 | |
| 116 | วิเชียรบุรี | อบต.ท่าไร่ | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไร่ใหญ่ | 30,700.00 | 30,000.00 | 6/1/2564 | 30,000.00 | 700.00 | |
| 117 | ศรีเทพ | อบต.คลองกระจัง | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านม่วงชุม | 30,700.00 | 30,700.00 | | 30,700.00 | 0.00 | |
| 118 | ศรีเทพ | อบต.นาสวน | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูค้ำจวน | 30,700.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 700.00 | |
| 119 | หนองไผ่ | ทต.บ่อโพธิ์ | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจัญไร | 30,700.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 700.00 | |
| 120 | หล่มสัก | อบต.บ้านกลาง | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง | 30,700.00 | 25,400.00 | | 25,400.00 | 5,300.00 | |
| 121 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน ระบบบิ๊ต หนาที่ 9 บ้านคลองบ่อ ตำบลพุทธบาท | 500,000.00 | 500,000.00 | 12/3/2564 | 500,000.00 | 0.00 | |
| 122 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน ระบบบิ๊ต หนาที่ 28 บ้านผาทองใต้ ตำบลพุทธบาท | 500,000.00 | 500,000.00 | 12/3/2564 | 500,000.00 | 0.00 | |
| 123 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบท่อฝังสูง หนาที่ 23 บ้านห้วยวังจันทน์ ตำบลพุทธบาท | 911,000.00 | 628,888.00 | 16/11/2564 | 628,888.00 | 282,112.00 | |
| 124 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบท่อฝังสูง หนาที่ 8 บ้านผาทอง ตำบลพุทธบาท | 1,155,000.00 | 822,229.00 | 16/11/2564 | 822,229.00 | 330,771.00 | |
| | | | | 73,385,600.00 | 58,011,014.48 | | 58,011,014.48 | | |

แบบร่างแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

| ร.ค. | อำเภอ | หน่วยดำเนินการ | รายการ | จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร | การก่อหนี้ผูกพัน | | เบิกจ่าย
ค.ศ.63- ก.ย.64 | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------|-------|----------------|---|------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|---|
| | | | | | วงเงินสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | | | |
| 1 | ชนแดน | อบต.ศรีสุข | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง CapeSeal สายแยกทางหลวง 113 -บ้านวัดศาลาลง หมู่ที่ 6 บ้านหนองระฆัง หมู่ที่ 3 บ้านสว่างนคร และหมู่ที่ | 9,008,000.00 | 7,988,760.00 | 22 มิ.ย.-64 | 3,195,504.00 | 5,812,496.00 | วง 2 22 มิ.ย. 4,793,256 |
| 2 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 88-002 สายบ้านท่าหมาช้างบน-บ้านช้างตม หมู่ที่ 23 บ้านห้วยรางช้างบน | 9,978,000.00 | 9,958,000.00 | 8-ค.ค.-64 | 5,974,800.00 | 4,003,200.00 | เบิกงวด 1-2
วง 3 8 ค.ค. 64 3,983,200 |
| 3 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำท่าทอง หมู่ที่ 28 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ | 3,989,900.00 | 3,521,600.00 | 30/7/2564 | 1,408,640.00 | 2,581,260.00 | เบิกงวด 1 |
| 4 | ชนแดน | อบต.พุทธบาท | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธารน้อย หมู่ที่ 13 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 944 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ | 3,867,000.00 | 3,572,000.00 | 30/7/2564 | 1,428,800.00 | 2,438,200.00 | เบิกงวด 1
วง 2 30 ก.ค. 2,112,960 |
| | | | | 26,842,900.00 | 25,040,360.00 | | 12,007,744.00 | | วง 2 30 ก.ค. 2,143,200 |