

อบต.ดงมูลเหล็ก
เลขรับที่ 161
วันที่ 10/2-2, 64
เวลา



ที่ ศธ ๐๖๓๑.๔/๐๕๐๗

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๓
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๒๗๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๔

กมลพร

(นางอภิสร่า ปวงแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรื่อง ส่งผลทดสอบวัสดุ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ที่ พช ๗๓๒๐๕/๒๑๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลทดสอบวัสดุ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ทดสอบคุณภาพวัสดุ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยดงมูลเหล็ก ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการทดสอบวัสดุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ กลั่นทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

โทร. ๐ - ๕๖๗๑ - ๑๔๕๕ ต่อ ๕๐๒


โทรสาร. ๐ - ๕๖๗๑ - ๑๔๕๕ ต่อ ๑๐๒

CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
PHETCHABUN TECHNICAL COLLEGE
CONSTRUCTION DIVISION
COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE

PROJECT ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก OWNER องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
LOCATION. ม.๑ บ.ดงมูลเหล็ก ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
TESTED BY...นายเสกสรรค์ มงคลกาล...DATE.๐๕/๐๓/๖๔... NO.SAMPLE...๙.....

| ลำดับ | วันที่หล่อ | วันที่ทดสอบ | อายุวัน | ค่ายุบตัว(cm.) | แรงอัดประลัย kg. | กำลังอัดประลัย ksc. | หมายเหตุ |
|-------|------------|-------------|---------|----------------|------------------|---------------------|----------|
| ๑ | ๒๑/๐๒/๖๔ | ๐๕/๐๓/๖๔ | ๑๓ | ๗.๕ | ๔๔๓๔๗.๕ | ๑๙๗.๑ | |
| ๒ | ๒๑/๐๒/๖๔ | ๐๕/๐๓/๖๔ | ๑๓ | ๗.๕ | ๔๔๓๔๗.๕ | ๑๙๗.๑ | |
| ๓ | ๒๑/๐๒/๖๔ | ๐๕/๐๓/๖๔ | ๑๓ | ๗.๕ | ๔๔๓๔๗.๕ | ๑๙๗.๑ | |
| ๔ | ๒๒/๐๒/๖๔ | ๐๕/๐๓/๖๔ | ๑๒ | ๘.๐ | ๔๓๗๐๖.๒๕ | ๑๙๔.๒๕ | |
| ๕ | ๒๒/๐๒/๖๔ | ๐๕/๐๓/๖๔ | ๑๒ | ๘.๐ | ๔๓๗๐๖.๒๕ | ๑๙๔.๒๕ | |
| ๖ | ๒๒/๐๒/๖๔ | ๐๕/๐๓/๖๔ | ๑๒ | ๘.๐ | ๔๓๗๐๖.๒๕ | ๑๙๔.๒๕ | |
| ๗ | ๒๓/๐๒/๖๔ | ๐๕/๐๓/๖๔ | ๑๑ | ๗.๕ | ๔๓๐๖๕ | ๑๙๑.๔ | |
| ๘ | ๒๓/๐๒/๖๔ | ๐๕/๐๓/๖๔ | ๑๑ | ๗.๕ | ๔๓๐๖๕ | ๑๙๑.๔ | |
| ๙ | ๒๓/๐๒/๖๔ | ๐๕/๐๓/๖๔ | ๑๑ | ๗.๕ | ๔๓๐๖๕ | ๑๙๑.๔ | |

- หมายเหตุ - ตัวอย่างที่นำมาทดสอบ เมื่ออายุถึง ๒๘ วัน จะมีกำลังอัดมากกว่า ๒๔๐ ksc.
หรือที่กำลังอัด ๗ วันต้องไม่น้อย กว่า ๗๕ % ของคอนกรีตที่ ๒๘ วัน
- รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานนำมาทดสอบ จำนวน ๙ ตัวอย่าง ตามรายการที่ปรากฏในตารางเท่านั้น
 - ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑


คำนำณ
 (นายเสกสรรค์ มงคลกาล)
 ผู้ทดสอบ